

**Информация**  
**по результатам контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,**  
**выделенных на строительство водопроводной сети в п. Гулевка**  
**Клинцовского района Брянской области» (совместно с Контрольно-**  
**счетной палатой Клинцовского района Брянской области)»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.

Период проведения: сентябрь-ноябрь 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Работы по объекту «Строительство водопроводной сети в п. Гулевка Клинцовского района Брянской области» стоимостью 1 566,9 тыс. рублей выполнены ОАО «Клинцовское предприятие «Монтажник» и оплачены ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в полном объеме в установленные сроки.

Законченный строительством объект водопроводной сети в п. Гулевка Клинцовского района Брянской области эксплуатируется.

Вместе с тем администрацией Клинцовского района в нарушение пунктов 3.2 и 3.3 Порядка передачи осуществленных капитальных вложений, утвержденного постановлением администрации Брянской области от 20.12.2010 № 1315, государственная регистрация права собственности на завершенный строительством объект «Строительство водопроводной сети в п. Гулевка Клинцовского района Брянской области» по состоянию на 01.11.2017 года не осуществлена.

Проверкой соблюдения заказчиком законодательства в сфере закупок при использовании средств, выделенных на строительство водопроводной сети в п. Гулевка Клинцовского района Брянской области установлено, что в нарушение пункта 9 статьи 94 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство водопроводной сети в п. Гулевка Клинцовского района Брянской области» в единой информационной системе в сфере закупок не размещен.

По итогам проведенного контрольного обмера фактически выполненных работ установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в сумме 5,4 тыс. рублей.

По итогам проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, установлено, что в нарушение пункта 2.1 общей части Сборника «Расчетные индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ

в текущий уровень цен для Брянской области», разработанного ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области», в результате применения несоответствующего индекса допущено завышение стоимости материальных ресурсов в акте выполненных работ от 24.08.2016 № 1 формы КС-2 на сумму 13,7 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия подрядной организацией ОАО «Клинцовское предприятие Монтажник» сумма завышенных объемов и стоимости работ 19,1 тыс. рублей возмещена в областной бюджет путем перечисления средств на счет заказчика-застройщика – ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 ноября 2017 года, по решению которой информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. В адрес главы администрации Клинцовского района направлено представление об устранении выявленных замечаний и нарушений.

Аудитор

Н.В. Подобедова