

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования ГКУ «Управление
капитального строительства Брянской области» бюджетных средств,
выделенных на реконструкцию театра кукол по ул. Пушкина, 12,
в Володарском районе г. Брянска, за 2018 год»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год.

Период проведения: февраль – апрель 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2017 году проектной организацией ООО «Промгражданпроект» по заданию ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12 в Володарском районе г. Брянска».

В 2017 и 2018 годах вышеуказанный объект включен в состав объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы с общим объемом финансирования 103 096,9 тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 2 359,5 тыс. рублей, на 2018 год – 100 737,4 тыс. рублей. Заказчиком данного объекта определен ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

Кассовые и фактические расходы ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2017-2018 годах на финансирование указанного объекта сложились в общей сумме 103 084,1 тыс. рублей, или 99,9 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

строительно-монтажные работы – 72 063,2 тыс. рублей;
оборудование, установленное на объекте – 20 327,6 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации – 2 439,3 тыс. рублей;
прочие затраты – 8 254,0 тыс. рублей.

В феврале 2019 года ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» вышеуказанные капитальные вложения переданы ГАУК «Брянский областной театр кукол».

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте заключен по результатам электронного аукциона с единственным его участником – ООО «Курортстрой».

В ходе контрольного мероприятия отмечены недостатки в обеспечении заказчиком соблюдения действующего законодательства при осуществлении подрядных работ, которые устранены в ходе контрольного мероприятия в полном объеме.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 апреля 2019 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной

Думы и директору департамента строительства Брянской области. Директору ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» направлено представление с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков.

Аудитор

Т.И. Пикатова