

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
администрацией Выгоничского района Брянской области, выделенных на
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Деснянской в с. Лопушь
Выгоничского района»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год. По итогам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем финансирования работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Деснянской в с. Лопушь Выгоничского района составил 2 400,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 680,0 тыс. рублей или 70,0 %, средства местного бюджета – 720,0 тыс. рублей или 30,0 процента).

Заказчиком – администрацией Выгоничского района на выполнение работ по объекту заключены муниципальные контракты с подрядной организацией ООО «Стройград» на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей, в том числе муниципальный контракт от 05.09.2015 № 0127300006815000032-74446 на сумму 1 475,1 тыс. рублей, дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 к муниципальному контракту от 05.09.2015 № 0127300006815000032-74446 на сумму 147,5 тыс. рублей, муниципальный контракт от 11.11.2015 б/н на сумму 777,4 тыс. рублей.

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт от 11.11.2015 б/н на выполнение дополнительных видов работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Деснянская в с. Лопушь Выгоничского района на сумму 777,4 тыс. рублей заключен администрацией Выгоничского района с подрядной организацией ООО «СтройГрад» без определения поставщика конкурентным способом.

Установлено, что в 2015 году подрядной организацией ООО «СтройГрад» работы по объекту выполнены не в полном объеме. При этом Заказчиком – администрацией Выгоничского района в 2015 году неправомерно принята к бухгалтерскому учету стоимость не выполненных в полном объеме работ, в результате чего по состоянию на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность перед подрядной организацией в сумме 1 680,0 тыс. рублей.

В связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным контрактам администрацией Выгоничского района не приняты действенные меры о взыскании с подрядной организации пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 05.09.2015 в сумме 23,0 тыс. рублей в течение 10 дней с момента получения претензии, а также не выставлено требование об уплате пени по муниципальному контракту от 11.11.2015, в результате чего в 2016 году не получен дополнительный доход в местный бюджет в сумме 43,0 тыс. рублей.

По результатам выборочного контрольного обмера объемов выполненных работ установлено завышение объемов работ на общую сумму 209,0 тыс. рублей.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 октября 2016 года. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в прокуратуру Брянской области. В адрес главы администрации Выгоничского района направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Аудитор

Н.М. Шик