

**Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы)» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.

Период проведения: февраль-апрель 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы)» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)» до департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области в 2015-2016 годах доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 78 120,5 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы «Чистая вода» в 2015-2016 годах построено и реконструировано 29 объектов, в том числе:

17 объектов строительства (14 объектов – строительство водозаборов и скважин, 3 объекта – строительство водопроводных сетей);

12 объектов реконструкции (7 объектов – реконструкция водозаборных узлов и скважин, 5 объектов – реконструкция водопроводных сетей).

При заключении контрактов на выполнение работ по строительству 2 объектов и по реконструкции 3 объектов водоснабжения сверх доведенных лимитов приняты бюджетные обязательства в сумме 9 992,3 тыс. рублей.

В ходе исполнения контрактов на выполнение работ по строительству 5 объектов и по реконструкции 1 объекта водоснабжения неправомерно оплачены подрядным организациям завышенные объемы и стоимость работ в сумме 626,3 тыс. рублей.

При строительстве 1 объекта водоснабжения допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 116,0 тыс. рублей.

В 6 муниципальных образованиях допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 22 995,2 тыс. рублей, выразившееся в отражении в бухгалтерском учете недостоверной информации о капитальных вложениях в объекты водоснабжения.

В 1 муниципальном образовании капитальные вложения в объект реконструкции водоснабжения в сумме 2 466,7 тыс. рублей не переданы балансодержателю на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости данного объекта.

В 1 муниципальном образовании в состав лота на строительство водозабора включены проектно-сметные работы и экспертиза проекта общей стоимостью 128,7 тыс. рублей, которые технологически и функционально не связаны с выполнением строительно-монтажных работ по строительству

данного объекта, что привело к ограничению конкуренции между участниками торгов.

В 1 муниципальном образовании изменения в проектно-сметную документацию в период выполнения работ не вносились. Кроме того, работы по дополнительной прокладке водопроводной сети открытым способом в количестве 825,4 метра, а также исключение работ по бурению скважины методом прокола в количестве 54,0 метра произведены без экспертизы проектной документации.

В 3 муниципальных образованиях в управление Федерального казначейства по Брянской области несвоевременно направлена информация об изменении и исполнении контрактов на строительство 2 объектов и реконструкции 1 объекта водоснабжения. Кроме того, в 1 муниципальном образовании в управление Федерального казначейства по Брянской области не направлена информация о заключении контракта на реконструкцию водопровода.

В 2 муниципальных образованиях отчеты об исполнении контрактов на строительство водозаборной скважины и реконструкцию артезианской скважины в единой информационной системе в сфере закупок размещены несвоевременно. Кроме того, в 3 муниципальных образованиях отчеты об исполнении контрактов на строительство 2 водозаборов и реконструкцию водопровода в единой информационной системе в сфере закупок не размещены.

В 1 муниципальном образовании в проекте контракта не предусмотрена возможность указания при заключении контракта фиксированной суммы штрафа в зависимости от цены контракта, предложенной победителем аукциона, как для заказчика, так и для подрядчика.

В 2 муниципальных образованиях в документацию об электронном аукционе не включены проектно-сметная документация на строительство водопровода и обоснование начальной (максимальной) цены контракта на строительство водозаборного сооружения.

В 2 муниципальных образованиях в планы-графики несвоевременно включены 2 закупки строительно-монтажных работ по строительству ВЗУ и водонапорной башни.

В 1 муниципальном образовании при заключении контракта на строительства ВЗУ банковская гарантия принята с датой окончания её действия – 01.12.2015 года, тогда как срок окончания действия контракта – 25.01.2017 года.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области и направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, Прокурору Брянской области. В контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора и Правительства Брянской области направлено информационное письмо о нарушениях в сфере закупок для рассмотрения вопроса о привлечения виновных должностных лиц к административной

ответственности. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, главам администраций муниципальных районов, поселковой администрации и и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска направлены представления об устранении выявленных нарушений и замечаний, а также о принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Аудитор

Т.И. Пикатова