

Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы
«Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (2014-2020 годы)» и «Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры Брянской области (2014-2020 годы)»
государственной программы «Обеспечение реализации государственных
полномочий в области строительства, архитектуры и развития
дорожного хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (2014-2020 годы)» и «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области (2014-2020 годы)» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В рамках подпрограммы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (2014-2020 годы)» за счет средств областного бюджета в 2014 году произведены расходы в размере 101 329,7 тыс. рублей на приобретение оборудования для онко-гематологического центра ГУЗ «Брянская областная детская больница».

ГКУ «УКС Брянской области» в 2015 году допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ, предъявленных к оплате подрядной организацией в общей сумме 345,9 тыс. рублей.

2. ГКУ «УКС Брянской области» в 2015 году допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 3 188,4 тыс. рублей, выразившееся в оплате строительных материалов по цене, превышающую их рыночную стоимость.

3. Департаментом строительства и архитектуры Брянской области при заключении контракта от 30.07.2011 № 18 на строительство водозаборных сооружений в городе Клинцы (II очередь строительства) сверх доведенных лимитов приняты бюджетные обязательства в сумме 120 847,9 тыс. рублей.

4. При исполнении мероприятий подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области (2014-2020 годы)» не обеспечено софинансирование объектов бюджетных инвестиций средствами местных бюджетов на общую сумму 2 947,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1 586,5 тыс. рублей, в 2015 году – 1 360,5 тыс. рублей.

5. КП Брянской области «УКС» обоснование начальной (максимальной) цены трех государственных контрактов на общую сумму 90 389,9 тыс. рублей не производилось.

6. ГКУ «УКС Брянской области» допущено искажение бухгалтерской отчетности за 2013 год на общую сумму 1 428,8 тыс. рублей, а именно:

не отражено поступление котельной транспортабельной автоматизированной КТА-96 с ГВС для газификации в сумме 1 223,8 тыс. рублей;

не отражена кредиторская задолженность за выполнение проектно-изыскательных работ по газификации в общей сумме 204,4 тыс. рублей;

7. ГКУ «УКС Брянской области» сведения об исполнении контракта от 09.12.2014, заключенного с ООО «Стройгазсервис», на сумму 6 229,9 тыс. рублей в единой информационной системе размещены несвоевременно, а именно: спустя 52 дня после установленного законом срока.

8. ГКУ «УКС Брянской области» в Управление Федерального казначейства России по Брянской области для размещения на официальном сайте РФ в сети «Интернет» не направлены сведения об исполнении двух контрактов, заключенных с ОАО «Газпром газораспределение Брянск», на общую сумму 872,1 тыс. рублей, двух контрактов, заключенных с ООО «Гидроспецстрой», на общую сумму 2 243,2 тыс. рублей и контракта, заключенного с ОАО «Монтажник», на сумму 5 330,7 тыс. рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, направлен Губернатору Брянской области А.В. Богомазу, Председателю Брянской областной Думы В.И. Попкову, директору департамента строительства и архитектуры Брянской области Г.Н. Солодун. В адрес директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» направлено представление, содержащее предложения, в том числе о принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, и предложения по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Т.И. Пикатова