

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт Комаричи»

Контрольное мероприятие проведено на основании поручения врио Губернатора Брянской области от 20.04.2017 № 1-2492п.

Срок проведения: апрель-май 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По состоянию на 22.04.2017 года на балансе ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» числятся затраты по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Комаричи» в объеме 21 556,4 тыс. рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 18 898,6 тыс. рублей;
- проектно-изыскательские работы – 1 878,4 тыс. рублей;
- содержание службы заказчика (технадзор) – 421,9 тыс. рублей;
- прочие услуги – 266,3 тыс. рублей.

При этом затраты на содержание службы заказчика в сумме 421,9 тыс. рублей документально не подтверждены.

По результатам открытого аукциона заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, пгт Комаричи» (с учетом 13 дополнительных соглашений) на общую сумму 228 086,8 тыс. рублей. При этом КП Брянской области «Управление капитального строительства» в 2008 году допущено завышение цены контракта на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Комаричи» на 21 493,0 тыс. рублей. В результате, в 2011-2015 годах допущено неэффективное использование бюджетных средств на оплату завышенной стоимости работ в сумме 1,7 млн. рублей.

Вместе с тем в 2008 году в нарушение части 3 статьи 42 Закона № 94-ФЗ путем запроса котировок с проектной организацией заключены 2 контракта на выполнение одноименных работ (проектных (проектно-изыскательских) работ) на общую сумму 895,0 тыс. рублей.

В 2011 году КП Брянской области «Управлением капитального строительства» допущено неэффективное использование средств областного бюджета на оплату услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности рабочего проекта в сумме 37,9 тыс. рублей.

В 2011-2015 годах неправомерно оплачены подрядной организацией завышенные объемы работ, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сумме 1,1 млн. рублей.

Вместе с тем в 2011-2013 годах производство работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Комаричи» осуществлялось без наличия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Кроме того, в 2011-2015 годах выполнены виды и объемы работ, не предусмотренные разработанной

в 2011 году проектно-сметной документацией, получившей в 2013 году положительное заключение государственной экспертизы, в общей сумме 7 014,4 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области и направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, а также в прокуратуру Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области. В адрес директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» направлено представление, содержащее предложения, в том числе о принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, и предложения по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Т.И. Пикатова