

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинга реализации в 2021 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской**  
**среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для**  
**проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках национального**  
**проекта «Жилье и городская среда» (переходящее с 2021 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: июнь 2021 года-март 2022 года.

Достижение общественно значимых результатов и задач федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда», на территории Брянской области реализуется посредством 4 региональных проектов, в том числе: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

1. Задачей регионального проекта «Жилье» является совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья для достижения общественно значимого результата – улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно к 2030 году.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» предусмотрено строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска». В связи с тем, что электронные аукционы признаны несостоявшимися, бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию регионального проекта в 2021 году не освоены.

Из 4 показателей регионального проекта, характеризующих итоги реализации регионального проекта, по состоянию на 31.12.2021 выше плановых значений исполнены показатели «Объем жилищного строительства, млн. кв. метров в год» – 103,5 % от плана и «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га» – в 1,4 раза выше плана. Показатели «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ. РФ», тыс. га» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров» выполнены в объеме плановых значений.

2. Задачей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды в целях достижения общественно значимого результата – повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет 342 815,53 тыс. рублей В рамках реализации мероприятий регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году подлежали благоустройству 138 дворовых территорий и 33 общественные территории в 35 муниципальных образования Брянской области, в том числе в рамках программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области – 12 общественных территорий.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.12.2021 кассовое исполнение составило 342 815,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема средств, предусмотренных паспортом регионального проекта.

Из 8 показателей регионального проекта, характеризующих итоги реализации регионального проекта, по состоянию на 31.12.2021 выше плановых значений исполнены 3 показателя в диапазоне от 100,8 % до 117,5 %, 5 показателей выполнены в объеме плановых значений.

3. Задачей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации в целях достижения общественно значимого результата – расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет 221 978,99 тыс. рублей. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта распределены 8 муниципальным образованиям.

В целях расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда администрациями муниципальных образований в 2020-2021 годах заключены 7 контрактов на покупку помещений площадью 322,0 кв. метра и 82 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд общей площадью 2 883,44 кв. метров.

Показатели регионального проекта, характеризующие итоги реализации регионального проекта, по состоянию на 31.12.2021 исполнены выше плановых значений, а именно: «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тысяча человек» – 145,2 % от плана и «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тысяча квадратных метров» – 129,3 % планового значения.

4. Общественно значимым результатом регионального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Общий объем финансирования проекта на 2021 год составляет 344 042,84 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство и реконструкцию 36 объектов питьевого водоснабжения 25 муниципальным образованиям Брянской области. По состоянию на 31.12.2021 кассовое исполнение

расходов по мероприятиям регионального проекта составило 336 101,8 тыс. рублей, или 97,7 % объема, предусмотренного на реализацию регионального проекта.

Из 3 показателей регионального проекта, характеризующих итоги реализации регионального проекта, по состоянию на 31.12.2021 выше плановых значений исполнен показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, штука» – 104,7 % от плана. Показатели «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент» и «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент» выполнены в объеме плановых значений.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 марта 2022 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, директорам департамента строительства Брянской области и департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, заместителю начальника управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.В. Подобедова