

Информация на сайт
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на водных объектах в н.п. Осовик Рогнединского района Брянской области и в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год, утвержденным решением Коллегии 22 декабря 2015 года № 70-рк, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на водных объектах в н.п. Осовик Рогнединского района Брянской области и в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области», по результатам которого установлено следующее.

1. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на водном объекте в н.п. Осовик Рогнединского района Брянской области установлено, что на выполнение работ по указанному объекту администрацией Брянского района с ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» заключен муниципальный контракт стоимостью 5 908,4 тыс. рублей.

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Брянского района при заключении муниципального контракта от 29.06.2015 № 0127300027215000001-0193933-01 приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 869,8 тыс. рублей.

В нарушение части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ пункта 8.2 контракта представленная ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» банковская гарантия не обеспечивает исполнение его обязательств по контракту в полном объеме.

На момент проведения проверки работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Осовик Рогнединского района выполнены на сумму 5 228,1 тыс. рублей, что составляет 88,5 % от стоимости работ по контракту. Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту от 29.06.2015 № 0127300027215000001-0193933-01 составила 4 705,3 тыс. рублей, кредиторская задолженность - 522,8 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что администрацией МО «Федоровское сельское поселение» в нарушение пункта 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнительное соглашение от 15.10.2015 б/н к муниципальному контракту от 29.06.2015 № 0127300027215000001-0193933-01 в единой информационной системе не размещено.

В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» не соблюдены сроки выполнения работ. Согласно пункту 9.4 контракта при нарушении сроков окончания ремонта объекта после установленного контрактом срока Заказчик может удерживать неустойку с Подрядчика в размере 0,1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки. Однако штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ к Подрядчику не предъявлены, в

связи с чем, бюджетом сельского поселения недополучен доход в сумме непредъявленной неустойки в объеме 1 140,3 тыс. рублей.

Выборочной проверкой соответствия фактически выполненных объемов работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Осовик Рогнединского района объемам работ общей стоимостью 5 228,1 тыс. рублей, предъявленным к оплате подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 в рамках исполнения муниципального контракта от 29.06.2015 № 0127300027215000001-0193933-01, комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика, в присутствии главных инспекторов Контрольно-счетной палаты Брянской области и старшего уполномоченного УЭБиПК УМВД России по Брянской области майора полиции Гукалина С.Г. 19 мая 2016 года установлено неправомерное завышение в 2015 году объемов работ, предъявленных к оплате подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ», в общей сумме 477,2 тыс. рублей.

Таким образом, администрацией МО «Федоровское сельское поселение» в 2015 году неправомерно приняты к оплате завышенные объемы работ, предъявленные подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» в рамках исполнения муниципального контракта от 29.06.2015 № 0127300027215000001-0193933-01, на общую сумму 477,2 тыс. рублей.

2. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области установлено, что на выполнение работ по указанному объекту администрацией Брянского района 15.10.2013 заключен контракт № 012730002973000133 с ООО «АГРОСТОЙИНВЕСТ» стоимостью 4 894,0 тыс. рублей.

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Брянского района в 2013 году при заключении муниципального контракта от 15.10.2013 № 012730002973000133 приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов на сумму 1 592,7 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что в период 2013-2014 годы работы по муниципальному контракту выполнены на общую сумму 4 894,0 тыс. рублей, что подтверждается актами выполненных работ. Оплата произведена в полном объеме.

Проверкой соответствия фактически выполненных объемов работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Тиганово Брянского района Брянской области объемам работ, предъявленным к оплате подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, установлено отсутствие тали ручной стационарной грузоподъемностью 0,5 тонн и высотой 3 метра стоимостью 139,7 тыс. рублей.

В нарушение пункта 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрацией Брянского района дополнительные соглашения от 30.04.2014 № 1 и от 01.08.2014 № 2 в единой информационной системе не размещены.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июня 2016 года. Материалы проверки направлены в Прокуратуру Брянской области, УМВД по Брянской области, а также УФАС по Брянской области. В отношении проверяемых организаций направлены представления об устранении выявленных нарушений.

Аудитор

Н.В. Подобедова