

Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство полигона ТБО в г. Злынка Брянской области (совместное с Контрольно-счетной палатой Злынковского района)»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год, утвержденным решением Коллегии 22 декабря 2015 года № 70-рк, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство полигона ТБО в г. Злынка Брянской области (совместное с Контрольно-счетной палатой Злынковского района)», по результатам которого установлено следующее.

Проектно-сметная документация на строительство полигона твердых бытовых отходов на территории муниципального образования «Злынковский район» Брянской области разработана ООО «БрянскСтройПроект». По результатам проведенной экспертизы получено положительное заключение ГУ «Государственная экспертиза проектов Брянской области» от 12.09.2007 № 32-1-5-0340-07, согласно которой общая стоимость объекта в ценах 2001 года составляла 2 752,2 тыс. рублей. Нормативный срок строительства объекта по проекту установлен 7 месяцев. Вместе с тем, строительство полигона осуществлялось в период с 2007 по 2014 годы и по состоянию на 01.10.2016 года объект в эксплуатацию не введен.

Общий объем финансирования расходов на выполнение работ по проектированию и строительству полигона твердых бытовых отходов в г. Злынка составил 8 950,8 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществляли две подрядные организации: в 2008 году - ОАО «Злынковская ПМК», в период 2011-2014 годов – ООО «СпецСтройСервис».

В целях проверки соответствия объемов работ по строительству полигона твердых бытовых отходов в г. Злынка, выполненных и предъявленных к оплате подрядными организациями, проведен выборочный контрольный обмер объемов выполненных работ, по итогам которого установлено завышение объемов работ в общей сумме 910,2 тыс. рублей.

Кроме того, проверкой нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, установлено неправомерное использование средств на общую сумму 192,0 тыс. рублей.

В нарушение пункта 2 статьи 10 и части 1 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт от 12.09.2007 № 1 на выполнение работ по строительству объекта полигона ТБО в г. Злынка стоимостью 694,0 тыс. рублей заключен МКП «Коммунальщик» с единственным подрядчиком – ОАО «Злынковская ПМК» без проведения торгов.

В нарушение пункта 2 статьи 72, статьи 162 и пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ администрацией Злынковского района в 2011 году

при заключении с ООО «СпецСтройСнаб» муниципального контракта от 29.07.2011 № 2 сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств приняты бюджетные обязательства в общей сумме 5 886,5 тыс. рублей.

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 ноября 2016 года. По решению Коллегии, отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области и Председателю Брянской областной Думы, в прокуратуру Брянской области. В адрес администрации Злынковского района направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.