Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных МБОУ «Мичуринская средняя школа» Брянского района
Брянской области на ремонт помещений спортивного зала, за 2016-2017
годы (соответствие объемов и стоимости принятых работ)»
(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянского района)»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год совместно с Контрольно-счетной палатой Брянского района.

Период проведения: март – апрель 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем средств, выделенных в 2016 году МБОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» Брянского района (далее – МБОУ «Мичуринская СОШ») на создание условий для занятия физической культурой и спортом составил 2 183,0 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюджета – 1 887,0 тыс. рублей, за счет субсидий из областного бюджета – 181,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Брянского района – 115,0 тыс. рублей.

Установлено, что формы заключенных между Учредителем – управлением образования администрации Брянского района и МБОУ «Мичуринская СОШ» соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, муниципальных заданий на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели и отчетов об исполнении заданий не соответствуют формам, утвержденным постановлением администрации Брянского района от 21.10.2011 № 2001.

В целях выполнения работ по ремонту помещений спортивного зала для создания в МБОУ «Мичуринская СОШ» Брянского района, расположенной в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, заказчиком – МБОУ «Мичуринская СОШ» заключены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 2 183,0 тыс. рублей:

с подрядной организацией ООО «Олимп» на сумму 2 109,9 тыс. рублей;

с подрядной организацией ООО «Системы Безопасности «Гарант» на сумму 73,1 тыс. рублей.

Ремонтные работы оплачены в 2016 году согласно предъявленным подрядными организациями справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актам выполненных работ (форма КС-2) в полном объеме в сумме 2 183,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядными организациями работы выполнены с нарушением установленных муниципальными контрактами (договорами) сроков окончания работ, при этом заказчиком – МБОУ «Мичуринская СОШ» требования об уплате неустойки

(штрафа, пени) в общей сумме 121,4 тыс. рублей за нарушение установленных сроков выполнения работ подрядным организациям не направлялись.

По итогам выборочных контрольных обмеров фактически выполненных работ, проведенных в ходе контрольного мероприятия, установлено завышение предъявленных подрядной организацией ООО «Олимп» к оплате объемов работ в общей сумме 97,9 тыс. рублей. Принимая во внимание полную оплату работ, МБОУ «Мичуринская СОШ» в 2016 году допущена неправомерная оплата подрядной организации ООО «Олимп» завышенных объемов работ по ремонту помещений спортивного зала в общей сумме 97,9 тыс. рублей.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 апреля 2018 года. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и в УМВД России по Брянской области. Начальнику управления образования администрации Брянского района направлено информационное письмо с предложениями о недопущении впредь выявленных недостатков и обеспечении контроля за устранением МБОУ «Мичуринская СОШ» нарушений и недостатков. Директору МБОУ «Мичуринская СОШ» Брянского района направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Аудитор

Н.М. Шик