

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования субсидий,
предоставленных муниципальным образованиям на осуществление
строительства и реконструкцию систем водоснабжения для населенных
пунктов Брянской области в рамках государственной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области», за 2019 год и истекший
период 2020 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год.

Период проведения: май - июль 2020 года.

Объектами контрольного мероприятия являлись: департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, администрации Брянского, Дятьковского, Погарского районов, города Сельцо Брянской области и Выгоничская поселковая администрация.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В соответствии с паспортом подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 752-п, общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 217 052,8 тыс. рублей, из них в 2019 году – 59 158,1 тыс. рублей, в 2020 году – 31 578,9 тыс. рублей.

Согласно планам реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» денежные средства предусмотрены на строительство и реконструкцию 30 объектов водоснабжения для населенных пунктов Брянской области (в 2019 году – 17 объектов водоснабжения, в 2020 году – 17 объектов водоснабжения).

В целях предоставления субсидий из областного бюджета между департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и муниципальными образованиями Брянской области, являющимися получателями субсидии, заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области». Отмечено соблюдение всеми муниципальными образованиями условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.

По итогам 2019 года кассовое исполнение в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» составило 94,4 % к сводной бюджетной росписи.

Согласно отчетам о достижении значения показателя результативности по состоянию на 01.01.2020 года, представленных администрациями муниципальных образований в адрес департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, показатели результативности муниципальными образованиями достигнуты.

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения законодательства в сфере строительства, в том числе положения Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6, и Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15, что повлекло завышение НМЦК по строительству объектов систем водоснабжения, и как следствие, неэффективное использование средств в сумме 26,7 тыс. рублей, выразившееся в оплате подрядным организациям завышенной стоимости работ (администрацией Брянского района – 8,9 тыс. рублей, администрацией Погарского района – 15,4 тыс. рублей, администрацией города Сельцо – 2,4 тыс. рублей).

Кроме того, установлено, что в нарушение условий муниципального контракта работы по строительству объекта «Строительство системы водоснабжения д. Латышовка Дятьковского района» выполнены несвоевременно. За неисполнение обязательств по муниципальному контракту администрацией Дятьковского района направлена подрядной организации претензия об уплате пени на сумму 4,9 тыс. рублей, которая подрядной организацией уплачена в полном объеме.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июля 2020 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Главам администраций муниципальных образований направлены представления с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков.

Аудитор

Т.И. Пикатова