

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного использования субсидии,**  
**предоставленной в 2019 году бюджету Рогнединского района на**  
**капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя**  
**общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области»**  
**(совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района)»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год.

Период проведения: июнь – июль 2020 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2019 году бюджету муниципального образования «Рогнединский район» на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в соответствии с государственной программой «Развитие образования и науки Брянской области» и постановлением Правительства Брянской области от 12.04.2019 № 154-п «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов)» (в редакции 30.08.2019 № 400-п) предоставлена субсидия в объеме 3648,0 тыс. рублей.

Условия предоставления субсидии определены соглашением, заключенным между департаментом образования и науки Брянской области и администрацией Рогнединского района (в редакции дополнительного соглашения от 11.09.2019 года). Объем субсидии в соответствии с соглашением определен исходя из уровня софинансирования равного 94 % и составил в 2019 году 3 648,0 тыс. рублей, объем средств муниципального бюджета – 232,8 тыс. рублей (6,0 %).

Необходимость проведения капитального ремонта кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» обусловлена результатами обследования, проведенного комиссией отдела образования администрации Рогнединского района.

По итогам электронного аукциона МБОУ «Вороновская СОШ» заключен муниципальный контракт для проведения капитального ремонта кровли на сумму 3 528,0 тыс. рублей. Дополнительными соглашениями от 24.07.2019 № 1 и от 09.08.2019 № 2 для выполнения дополнительных работ, не учтенных сметной документацией, сумма контракта увеличена на 352,8 тыс. рублей. Увеличение стоимости по сравнению с первоначальной ценой составило 10,0 %, что не противоречит условиям заключенного контракта и законодательству о закупках.

Проверкой соблюдения условий заключенного Муниципального контракта от 04.07.2019 года (с учетом дополнительных соглашений) в части сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту кровли МБОУ «Вороновская СОШ» нарушений не установлено.

По результатам проведенного выборочного контрольного обмера фактически выполненных объемов работ установлены факты неправомерно

предъявленных завышенных объемов работ по капитальному ремонту кровли в сумме 16,2 тыс. рублей. В период проведения контрольного мероприятия подрядной организацией произведен возврат средств в сумме 16,2 тыс. рублей на лицевой счет Учреждения.

В нарушение пункта 2.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 25.04.2019 года, заключенного отделом образования администрации Рогнединского района с МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области», Учреждением не исполнено обязательство по опубликованию на официальном сайте заданий на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели и отчетов о выполнении заданий.

Проверкой отмечено нарушение законодательства о закупках в отношении несвоевременного направления Учреждением в УФК по Брянской области информации об изменении условий муниципального контракта.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 июля 2020 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и главе администрации Рогнединского района. Директору МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» направлено представление с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков и недопущении их впредь.

Аудитор

О.П. Мамаева