

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на строительство объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска», за 2019 – 2020 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год и пунктом 2.1.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год.

Период проведения: июль 2020 года – март 2021 года.

Объектом контрольного мероприятия являлся МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Постановлениями Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 763-п и от 30.12.2019 № 723-п утверждены перечни объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 и 2020 годы в состав которых включен объект бюджетных инвестиций «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» протяженностью 2,266 км.

По результатам электронного аукциона в сентябре 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» на сумму 388,1 млн. рублей. Фактические и кассовые расходы на строительно-монтажные работы сложились 100 % от объема, предусмотренного контрактом.

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения положений Методических рекомендаций по применению сметных норм, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр, Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Установлено завышение объемов работ, которые учтены при последующих приемках выполненных работ. Допущены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе аукционная документация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок, не в полном объеме содержит проектно-сметную документацию.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, главе Брянской городской администрации. Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства» г. Брянска направлено представление с предложениями о принятии мер по их устранению и недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков.

Аудитор

Т.И. Пикатова