

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного использования субсидий,**  
**предоставленных в 2020-2021 годах бюджету Почепского муниципального**  
**района на строительство Дворца спорта в городе Почеп Брянской области, в**  
**рамках государственной программы «Развитие физической культуры и**  
**спорта Брянской области»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год.

Период проведения: апрель-июнь 2021 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Финансирование строительства Дворца спорта в городе Почеп Брянской области предусмотрено в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» в сумме 225 415,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 объем средств, направленный на оплату выполненных работ (оказанных услуг) по вышеуказанному объекту, составил 106 057,4 тыс. рублей, или 47,0 % от общего объема, предусмотренного на строительство. Бюджетные ассигнования направлены на оплату строительно-монтажных работ, работ по технологическому присоединению к сети газораспределения и электрическим сетям, работ по испытанию грунтов, а также на оплату стоимости приобретенного оборудования.

Строительство Дворца спорта в городе Почеп Брянской области осуществляется в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Почепского муниципального района с ООО «СТРОЙ-ГРУПП». По состоянию на 01.06.2021 подрядной организацией ООО «СТРОЙ-ГРУПП» выполнены, а администрацией Почепского района оплачены работы на сумму 72 183,6 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлено несоблюдение администрацией Почепского муниципального района положений Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6, при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта по строительству Дворца спорта в городе Почеп. Установлены факты несоблюдения администрацией Почепского муниципального района условий заключенных контрактов при приемке, а также оплате выполненных работ.

Кроме того, выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств.

Материалы проверки рассмотрены членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июня 2021 года. По решению Коллегии отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. В адрес главы администрации Почепского муниципального района Брянской области направлено представление.