

**Информация**  
**по результатам контрольного мероприятия**  
**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств**  
**администрацией Карачевского района Брянской области, выделенных**  
**на капитальный ремонт водопроводной сети н.п. Березовка,**  
**п. Дунаевский, с. Бережок Карачевского района»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.

Срок проведения мероприятия: март - апрель 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. ГКУ «УКС Брянской области» в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции водоснабжения в н.п. Дунаевский Карачевского района в 2016 году неправомерно оплачены подрядной организации ООО «Строительная ТеплоЭнергетическая Компания» завышенные объемы работ в сумме 4,2 тыс. рублей.

2. Администрацией Карачевского района в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции водопроводной сети н.п. Бережок Карачевского района в 2015 году неправомерно оплачены подрядной организации ООО «Стройстандарт» завышенные объемы работ в сумме 44,3 тыс. рублей.

3. Подрядной организацией – ООО «Строительная ТеплоЭнергетическая Компания» в 2016 году в нарушение условий муниципального контракта без согласования с ГКУ «УКС Брянской области» привлечена субподрядная организация – МУП «Карачевский городской водоканал» для оказания услуг по установке и монтажу водопроводных колодцев и выполнения работ по перерезке домовладельцев.

4. Администрацией Карачевского района в 2015 году фактические затраты на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети в н.п. Бережок Карачевского района в сумме 74,0 тыс. рублей не учтены на балансе Администрации.

Кроме того, Администрацией допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 4 025,2 тыс. рублей, выразившееся в отражении на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» капитальные вложения водопроводной сети в н.п. Бережок Карачевского района, которые следовало передать балансодержателю.

5. Администрацией Карачевского района в 2015 и 2016 годах фактические затраты на изготовление проектно-сметной документации, на проведение инженерно-строительных изысканий, экспертизы проектной документации на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района в общей сумме 791,2 тыс. рублей не учтены на балансе, что повлекло занижение стоимости данного объекта и искажение бухгалтерской отчетности.

б. Администрацией Карачевского района в 2016 году допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно:

в документацию об электронном аукционе не включена проектная документация, в том числе:

- на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района Брянской области;

- на реконструкцию водоснабжения в н.п. Дунаевский Карачевского района;

- на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Бережок Карачевского района.

2 отчета об исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района размещены в единой информационной системе в сфере закупок несвоевременно;

в управление Федерального казначейства по Брянской области несвоевременно направлена информация:

- об исполнении муниципального контракта на реконструкцию водоснабжения в н.п. Дунаевский Карачевского района.

- об исполнении 2-х муниципальных контрактов на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района;

в управление Федерального казначейства по Брянской области не направлена информация о внесении изменений в муниципальный контракт на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района;

в документации на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Бережок Карачевского района, не установлено требование к участникам аукциона о наличии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к осуществлению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации, оказывающих влияние на безопасность таких объектов.

Аудитор

Т.И. Пикатова