

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реконструкцию водонапорной башни
в п. Мирный Гордеевского района, строительство водонапорной
башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района,
строительство водонапорных башен в с. Степок Стародубского
района и н.п. Бережок Карачевского района, за период 2018 года и
истекший период 2019 года»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год.

Период проведения: июль – сентябрь 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Постановлением Правительства Брянской области от 28.12.2017 № 755-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области» утвержден перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год, в состав которого включены следующие объекты:

реконструкция водонапорной башни п. Мирный Гордеевского района;
строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района;

строительство водонапорной башни в с. Степок Стародубского района;
строительство водонапорной башни в н.п. Бережок Карачевского.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расположенные в п. Мирный Гордеевского района, в д. Красное Трубчевского района и в с. Степок Стародубского района, осуществлялись посредством реализации подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы) государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 839-п.

Капитальные вложения в объект муниципальной собственности, расположенный в н.п. Бережок Карачевского района, осуществлялись посредством реализации подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»

(2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 833-п.

В целях реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности администрациями муниципальных образований произведены кассовые и фактические расходы за счет средств областного и местных бюджетов в общем объеме 7 112,6 тыс. рублей. Отмечено соблюдение всеми муниципальными образованиями условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.

Установлено, что подрядными организациями допущены отдельные нарушения условий заключенных муниципальных контрактов, в том числе несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ. Администрациями муниципальных образований направлены подрядным организациям претензии об уплате пеней за нарушение сроков выполнения работ, двумя подрядными организациями уплачены пени в полном объеме.

Отмечены нарушения при ведении бухгалтерского учета, в трех администрациях – Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, двумя районными администрациями допущены нарушения законодательства в сфере закупок.

Положительно оценена работа администраций муниципальных образований по устранению выявленных нарушений до окончания контрольного мероприятия.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 сентября 2019 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. Главам администраций муниципальных образований направлены представления с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков.

Аудитор

Т.И. Пикатова