

Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений и реконструкции очистных
сооружений»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.

Период проведения: июль-сентябрь 2017 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2014-2016 годах на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений муниципальным образованиям Брянской области предоставлена финансовая помощь в виде субсидий федерального и областного бюджетов на общую сумму 44 054,3 тыс. рублей. Средства направлены на проведение капитального ремонта 11 гидротехнических сооружений, расположенных в 10 муниципальных образованиях области.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выявлены следующие нарушения и недостатки.

На этапе формирования начальной (максимальной) цены контрактов муниципальными заказчиками не соблюдались требования части 20 статьи 22, части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» – в стоимость контрактов включались затраты на проведение строительного контроля, не связанные с предметом закупки.

Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. В частности, в нарушение части 1 статьи 34 и части 3 статьи 96 Закона 44-ФЗ администрацией Павловского сельского поселения Унечского района Брянской области заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Белогорщ Унечского района Брянской области с ООО «Климовская ПМК-102» с представлением банковской гарантии, дата окончания действия которой ранее даты окончания действия контракта.

Не обеспечено соблюдение требований пункта 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и пункта 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части сроков размещения отчетов об исполнении муниципальных контрактов (результатах отдельного этапа исполнения контрактов) в единой информационной системе:

администрацией Березинского сельского поселения Дятьковского района Брянской области;

администрацией Павловского сельского поселения Унечского района Брянской области;

администрацией Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области;

администрацией Рябчинского сельского поселения Дубровского района Брянской области;

администрацией Лопанзенского сельского поселения Рогнединского района Брянской области;

администрацией Трубчевского района Брянской области.

Нарушены требования ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части направления информации в управление Федерального казначейства по Брянской области о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений администрацией Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области и администрацией Трубчевского района Брянской области.

При проверке исполнения муниципальных контрактов выявлены факты несоблюдения подрядчиками сроков выполнения работ. При этом установлено, что меры ответственности к подрядчикам в большинстве случаев не применялись, требования об оплате неустойки не направлялись.

Кроме того, по результатам проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, соответствия видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации выявлено неправомерное использование средств на общую сумму 344,0 тыс. рублей.

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 сентября 2017 года. По решению Коллегии отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области, Председателю Брянской областной Думы и в прокуратуру Брянской области. В адрес администраций муниципальных образований направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор

Н.В. Подобедова