

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Сохранение лесов», «Комплексная система**  
**обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» в**  
**рамках национального проекта «Экология» (переходящее с 2024 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год, пунктом 2.4.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области», региональных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области».

1. Объем финансового обеспечения регионального проекта «Сохранение лесов» на 2024 год утвержден в сумме 363,9 млн. рублей (субвенции федерального бюджета – 92,9 млн. рублей, внебюджетные средства – 271,0 млн. рублей). Расходы исполнены на общую сумму 363,9 млн. рублей.

Согласно разделу 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году» отчета о ходе реализации регионального проекта за 2024 год кассовые расходы исполнены с отклонением от плановых значений по результату «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду» в период с апреля по ноябрь 2024 года, по результату «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» в период с февраля по март 2024 года. Сделан вывод о необходимости более тщательного планирования расходов или своевременного уточнения паспорта регионального проекта.

Запланированные на 2024 год показатели выполнены на 100,0 и более процентов, выполнено 17 контрольных точек, 1 позже установленного срока. Один результат перевыполнен на 26,1 %, в связи с чем обращено внимание на необходимость повышения качества планирования показателей, при необходимости, своевременного внесения изменений в паспорт.

Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году завершена, итоги реализации отражены

в завершающем отчете. Отмечено несоответствие объема финансового обеспечения на весь период реализации проекта, отраженного в паспорте регионального проекта «Сохранение лесов», объему финансового обеспечения, отраженному в завершающем отчете.

В результате реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов: увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения с 2,736 тыс. гектар в 2019 году до 4,4031 тыс. гектар к концу 2024 года;

выращено посадочного материала лесных растений при ежегодном плане 9 614,0 тыс. штук, в 2021 году – 12 558,82 тыс. штук, в 2022 году – 15 323,26 тыс. штук, в 2023 году – 14 804,9 тыс. штук, в 2024 году – 15 133,55 тыс. штук;

сформирован запас лесных в количестве 23,7 тонн; специализированные учреждения Брянской области оснащены лесопожарной техникой по состоянию на 31.12.2024 в количестве 290 единиц.

2. Объем финансового обеспечения мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024 год по состоянию на 30.11.2024 утвержден в сумме 1 540,6 млн. рублей (областной бюджет – 1 463,6 млн. рублей, местный бюджет – 77,0 млн. рублей). Бюджетные ассигнования запланированы на строительство 2-ой очереди полигона твердых коммунальных отходов с площадкой компостирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска.

В связи с окончанием в 2024 году срока реализации регионального проекта завершение строительства 2-й очереди полигона ТКО с площадкой компостирования отходов в поселке Большое Полпино г. Брянска запланировано в рамках регионального проекта «Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами» со сроком завершения проекта 31 декабря 2025 года. Распоряжением Правительства Брянской области бюджетные ассигнования исключены из объема финансирования регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)» и утверждены на реализацию регионального проекта «Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами». С учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2024 финансирование проекта на 2024 год не предусмотрено. Из 4 запланированных на 2024 год показателей в отчетном периоде достигнуты 3, не выполнен показатель «Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО».

Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в 2024 году завершена. В результате реализации проекта в период 2019-2024 годов на территории Брянской области построены и введены в эксплуатацию мусоросортировочные станции в Комаричском районе – 0,015 млн. тонн (30.09.2019), в Суражском районе – 0,015 млн. тонн (25.08.2021), в г. Жуковка с мощностью 0,025 млн. тонн (22.09.2021), в Трубчевском районе – 0,025 млн. тонн, за счет средств федерального и областного бюджетов приобретено

7 362 контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 146,7 млн. рублей.

3. Объем финансового обеспечения регионального проекта «Чистая страна» на 2024 год утвержден в сумме 104,6 млн. рублей. Средства запланированы на завершение рекультивации несанкционированной свалки в городе Сельцо.

По состоянию на 31.12.2024 расходы по региональному проекту «Чистая страна» не осуществлялись. По информации департамента природных ресурсов и экологии Брянской области работы по рекультивации несанкционированной свалки в городе Сельцо будут продолжены в 2025 году.

Показатели проекта «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов» в количестве 6,0 штук (нарастающим итогом) и «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» – 67,45 тыс. человек (нарастающим итогом), по состоянию на 31.12.2024, не достигнуты, отчетные значения показателей составили 5 штук (83,3 %) и 50,92 тыс. человек (75,5 %) соответственно.

Период реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» завершен. По итогам реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов ликвидировано 5 объектов накопленного вреда: в 2019 году – в г. Жуковке и в с. Мичуринское Брянского района, в 2023 году – в г. Севске, г. Злынке, г. Стародубе.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. В управление лесами Брянской области и департамент природных ресурсов и экологии Брянской области направлены отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и информационные письма с предложениями.

Аудитор

Н.В. Подобедова