


Информационный бюллетень

Контрольно-счетной палаты Брянской области

№ 3 (63) / 2025



Страница 27

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Семья», за 1 полугодие 2025 года

Страница 42

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», за 1 полугодие 2025 года

Председатель Редакционного совета: **О.А. Павлова**

Члены Редакционного совета: **О.П. Мамаева, В.А. Плотников, Н.В. Подобедова, О.В. Саченко, Н.М. Шик, Н.И. Кожевникова, С.В. Зуев**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I

Деятельность Контрольно-счетной палаты Брянской области

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Инфраструктура для жизни», за 1 полугодие 2025 года 4

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Семья», за 1 полугодие 2025 года..... 27

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», за 1 полугодие 2025 года 42

Информация о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Молодежь и дети», за 1 полугодие 2025 года 66

РАЗДЕЛ I

Деятельность Контрольно-счетной палаты Брянской области

Информация
о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект «Инфраструктура для жизни» за 1 полугодие 2025 года

Экспертно-аналитическое мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент строительства Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент региональной безопасности Брянской области, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», ГКУ Брянской области «Безопасный регион», ГАУ «Центр геоинформационных технологий Брянской области», ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи», 5 городских администраций, 2 администрации муниципальных округов, 22 администрации муниципальных районов, 7 администраций сельских поселений.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель 6. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Исследуемый период: 1 полугодие 2025 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Национальный проект проекта «Инфраструктура для жизни» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», его реализация началась 1 января 2025 года. О запуске нового национального проекта объявил Президент Российской Федерации 29.02.2024 в рамках Послания Федеральному собранию Российской Федерации.

Указанный проект стал правопреемником национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», реализация которых завершена в 2024 году.

Национальный проект включает 13 целевых показателей, в том числе:

благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году;

обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году;

обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;

обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве;

обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года;

повышение доступности жилья на первичном рынке;

реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года;

строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;

увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов;

увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог –

не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов;

улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;

устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Национальный проект включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе: «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Безопасность дорожного движения», «Развитие общественного транспорта», «Развитие федеральной сети», «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Новый ритм строительства», «Ипотека», «Развитие железнодорожной инфраструктуры центрального транспортного узла».

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 года в Брянской области приняты и реализуется 7 региональных проектов: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» (финансирование в 2025 году отсутствует).

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2025 году на реализацию указанных региональных проектов, составляет 4 133 538,5 тыс. рублей (федеральный бюджет – 2 618 287,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1 479 943,8 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований – 28 754,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 501,3 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 051,0 тыс. рублей).

Согласно отчетным данным кассовые расходы за 1 полугодие 2025 года составили 1 367 520,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 087 757,3 тыс. рублей, областной бюджет – 271 148,6 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований – 7 691,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 923,3 тыс. рублей), или 33,1 % от предусмотренных объемов.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Региональный проект «Жилье» является структурным элементом государственных программ «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п и «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 752-п.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Цель регионального проекта, определенная в его паспорте: «Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Жилье» между заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента строительства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 29.11.2024 № 069-2024-И2005-1 в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2025 № 069-2024-И2005-1/1 (далее – Соглашение № 069-2024-И2005-1).

Соглашением № 069-2024-И2005-1 определены 2 результата регионального проекта:

1. «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» (нарастающий итог), при базовом значении 27,51 тыс. кв. м (2023 год), показатель, определенный региональным проектом в 2025 году – 27,61 тыс. кв. метров;

2. «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий», в 2025 году – 0 единиц.

Утвержденное паспортом регионального проекта значение результата «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» соответствует значению, установленному Соглашением № 069-2024-И2005-1.

Вместе с тем отмечено, что в действующей на 1 июля 2025 года редакции паспорта региональный проект «Жилье» результат «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий», определенный Соглашением, отражен как «Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий».

По итогам анализа регионального проекта за 1 полугодие 2025 года отмечена необходимость приведения в соответствие результатов регионального проекта «Жилье», отраженных в паспорте регионального проекта к результатам, отраженным в соглашении о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Жилье» определено финансовое обеспечение его реализации, общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2025 год определен в сумме 123 254,8 тыс. рублей (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 051,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 117 661,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1 188,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 353,5 тыс. рублей).

Источником части формирования расходов на 2025 год в сумме 117 661,8 тыс. рублей являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2024 № 069-09-2025-134.

Отмечено, что Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 02.06.2025) (далее – Закон об областном бюджете) и сводной бюджетной росписью на 01.07.2025 на реализацию регионального проекта «Жилье» в 2025 году предусмотрены средства в сумме 321 900,6 тыс. рублей, что на 199 999,3 тыс. рублей больше объема, предусмотренного паспортом регионального проекта «Жилье».

По итогам анализа регионального проекта за 1 полугодие 2025 года отмечена необходимость приведения в соответствие объемов финансового обеспечения регионального проекта «Жилье», отраженных в паспорте регионального проекта к Закону Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2025 год.

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года 2 главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме 321 900,6 тыс. рублей, а именно:

департаменту строительства Брянской области – 203 050,3 тыс. рублей;

департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области – 118 850,3 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Жилье», кассовое исполнение мероприятий регионального проекта составило 23 900,9 тыс. рублей, или 19,4 % от объема средств, предусмотренного паспортом регионального проекта (123 254,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за счет средств федерального бюджета составило 23 425,3 тыс. рублей, или 19,9 % от предусмотренных средств, за счет средств областного бюджета – 236,6 тыс. рублей, или на 0,1 % от утвержденного значения, за счет средств местного бюджета – 239,0 тыс. рублей, или 17,7 % от утвержденного значения.

Отмечено отсутствие исполнения в 1 полугодии 2025 года средств регионального проекта «Жилье» предусмотренных на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений плановых значений от фактических по результату «Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий» за 1 полугодие 2025 года кассовые расходы исполнены с отклонением от плановых значений в 2 случаях (май и июнь).

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта характеризуют необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта или при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта «Жилье», исполнение значений показателей регионального проекта составило в диапазоне от 100,0 % до 2,2 раза от плановых значений, утвержденных на 2025 год.

Анализ исполнения значений показателей по состоянию на 30.06.2025 показал, что наибольшее исполнение показателей регионального проекта сложилось по показателю «Объем жилищного строительства, возрастающий, млн. кв. метров» – 0,2308 млн. кв. метров, что превысило плановые значения показателя на отчетный период (0,106 млн. кв. метров) в 2,2 раза и составило 56,3 % годового планового значения (0,41 млн. кв. метров).

Значение показателя «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), возрастающий, тыс. человек» исполнено в объеме 2,131 тыс. человек, что составило 101,0 % планового значения на отчетный период (2,11 тыс. человек в 1 полугодии) и 100,5 % годового планового значения (2,12 тыс. человек).

Планом реализации регионального проекта на 2025 год, являющимся приложением № 1 к паспорту «Жилье», запланировано 5 контрольных точек. Срок достижения контрольных точек установлен до 31.12.2025.

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно паспорту государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 № 682-п, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» является ее структурным элементом.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 года.

Цель регионального проекта, определенная в его паспорте: «Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с учетом мнения граждан».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 02.12.2024 № 069-2024-И40034-1 (далее – Соглашение № 069-2024-И40034-1).

В паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» включены общественно значимый результат – «Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» (ОЗР в целом по Российской Федерации), включающий 2 показателя и задача (создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан), включающая 1 показатель. На 2025 год определены 3 мероприятия (результата) регионального проекта.

Утвержденные паспортом регионального проекта значения результатов и показателей соответствуют значениям показателей по Брянской области, установленным Соглашением № 069-2024-И40034-1.

Согласно паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» объем финансирования проекта на 2025 год составляет 520 967,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 507 168,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 122,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 174,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 501,3 тыс. рублей).

Основным источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено заключенными между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области в лице директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области соглашениями, в том числе:

от 20.12.2024 № 069-09-2025-189 о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 320 252,6 тыс. рублей;

от 23.12.2024 № 069-09-2025-272 о предоставлении в 2025 году субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 186 915,9 тыс. рублей.

Законом об областном бюджете на реализацию регионального в 2025 году предусмотрены средства в сумме 512 291,4 тыс. рублей, что соответствует объемам, определенным паспортом регионального проекта, в части расходов областного бюджета (без учета расходов местных бюджетов и внебюджетных источников).

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области до департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года в общем объеме 512 291,4 тыс. рублей.

На основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаментом финансов Брянской области до муниципальных образований, являющихся участниками регионального проекта, в 1 полугодии 2025 году доведены лимиты бюджетных обязательств на софинансирование мероприятий регионального

проекта в объеме 512 291,4 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за 1 полугодие 2025 года отражено в сумме 109 697,9 тыс. рублей, или 21,1 % от объема средств, предусмотренного паспортом регионального проекта.

Согласно адресному перечню общественных территорий Брянской области и адресному перечню дворовых территорий Брянской области, являющихся приложениями 3 и 4 к государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области», в 2025 году подлежат благоустройству 14 общественных территорий и 93 дворовых территорий.

Кроме того, приложением 7 к государственной программе утверждены мероприятия (результаты), возникающие при реализации региональных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, согласно которому вышеуказанные субсидии в 2025 году предоставляются 2 муниципальным образованиям, а именно:

Городскому округу «Город Клинцы» Брянской области на проект «Благоустройство Ленинского парка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова»;

Дятьковскому городскому поселению Дятьковского муниципального района Брянской области на проект «Концепция благоустройства «Хрустальной площади» в г. Дятьково Брянской области».

Законом Брянской области распределены субсидии в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 36 муниципальным образованиям. Кроме того, распределены средства субсидии бюджетам 2 муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Наибольший объем средств по благоустройству общественных территорий в сумме 82 115,6 тыс. рублей на 2025 год (53,3 %) и по благоустройству дворовых территорий в сумме 64 353,6 тыс. рублей на 2025 год (36,5 %) предусмотрен Брянской городской администрации на благоустройство площади Октябрьской революции и прилегающей территории в Советском районе г. Брянска и на благоустройство 11 дворовых территорий.

В целях реализации мероприятий 2025 года регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрациями муниципальных образований по состоянию на 30.06.2025 заключено 75 муниципальных контрактов и 4 договора с единственным поставщиком (подрядчиком) на общую сумму 485 151,1 тыс. рублей, что составляет 93,1 % от предусмотренного объема, в том числе:

по благоустройству 14 общественных территорий заключено 11 муниципальных контрактов и 3 договора на общую сумму 140 966,4 тыс. рублей, из которых все 14 общественных территорий включены

в адресный перечень общественных территорий Брянской области, благоустраиваемых в 2025 году;

по благоустройству 93 дворовых территорий заключено 62 муниципальных контрактов и 1 договор на общую сумму 176 703,4 тыс. рублей, из которых 90 дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий Брянской области, благоустраиваемых в 2025 году;

на реализацию 2 проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 167 481,3 тыс. рублей.

При этом в ходе анализа вышеуказанных контрактов (договоров) установлено, что администрацией Карачевского района заключены 3 муниципальных контракта на благоустройство 3 дворовых территорий не включенных в адресный перечень дворовых территорий Брянской области, благоустраиваемых в 2025 году, утвержденных государственной программой «Формирование современной городской среды Брянской области».

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за счет средств федерального бюджета составило 106 610,0 тыс. рублей, или 21,0 % от предусмотренных средств, за счет средств областного бюджета – 1 076,9 тыс. рублей, или на 21,0 % от утвержденного значения, за счет средств местного бюджета – 1 087,7 тыс. рублей, или 17,7 % от утвержденного значения, за счет внебюджетных источников – 923,3 тыс. рублей, или 26,4 % от утвержденного значения.

Кассовое исполнение администрациями сложилось на уровне от 5,9 % до 100,0 %. Средства регионального проекта в 1 полугодии 2025 года исполнены в плановом значении 2 администрациями (Сещинская сельская администрация (2 031,8 тыс. рублей), администрация Дубровского района (3 073,5 тыс. рублей)).

Вместе с тем, по 24 администрациям в 1 полугодии 2025 года отсутствовало кассовое исполнение средств регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотренных в общем объеме 100 759,5 тыс. рублей на благоустройство 8 общественных и 59 дворовых территорий.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений плановых значений от фактических по результату «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» в июне.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», все показатели регионального проекта за отчетный период выполнены.

Анализ исполнения значений показателей за 1 полугодие 2025 года показал, что исполнение всех 3 показателей сложилось в размере 100,0 % от плановых значений анализируемого периода и от 6,3 % до 50,0 % годовых плановых значений.

По показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды» в 1 полугодии 2025 года завершены работы по переходящему с 2024 года объекту: «Благоустройство сквера «40 лет Победы» в г. Стародуб».

Планом мероприятий по реализации регионального проекта на 2025 год, являющимся приложением № 1 к паспорту регионального проекта, запланировано 20 контрольных точек, в том числе 7 контрольных точек, срок достижения которых установлен до 30.06.2024. Анализ исполнения контрольных точек, установленных планом реализации регионального проекта, являющимся приложением № 1 к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», показал, что по состоянию на 30.06.2025 фактически исполнено 7 контрольных точек, что составило 100,0 % от запланированных к реализации.

Срок достижения 13 контрольных точек в Плане реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» установлен до 31.12.2025.

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно паспорту государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 752-п региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» является ее структурным элементом.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Цель регионального проекта, определенная в его паспорте: «Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» между заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 04.12.2024 № 069-2024-ИЗ0031-1 (далее – Соглашение № 069-2024-ИЗ0031-1).

В паспорт регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» включен общественно значимый результат – «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году» (ОЗР в целом по Российской Федерации) и 2 показателя.

Утвержденные паспортом регионального проекта значения показателей соответствуют значениям показателей по Брянской области, установленным Соглашением № 069-2024-ИЗ0031-1.

Отмечено, что базовое значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» в разделе 2 паспорта регионального проекта определено в значении 126 штук, что на 13 штук меньше базового значения, определенного паспортом федерального проекта для Брянской области (приложение 2 «Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации») (139 штук).

Кроме того, отмечено, что плановое значение вышеуказанного показателя на конец 2025 году в паспорте регионального проекта определено в значении 140 штук, что означает, что количество построенных и реконструированных (модернизированных) в 2025 году объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки должно составлять 1 штука (от базового значения федерального проекта) и 14 штук (от базового значения регионального проекта), что на 5 объектов меньше (от базового значения федерального проекта) и 8 объектов больше (от базового значения федерального проекта) от запланированных к строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки Перечнем объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 год, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 23.12.2024 № 715-п в редакции от 28.04.2025 (6 штук).

Вместе с тем, Перечнем объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 год, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 23.12.2024 № 715-п в редакции от 28.04.2025, в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено строительство теплотрассы, при этом региональным проектом не отражен показатель, характеризующий конечный результат данных капитальных вложений.

Согласно паспорту регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» общий объем финансирования проекта на 2025 год составляет 561 634,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 369 668,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 185 389,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6 577,2 тыс. рублей).

Законом об областном бюджете в 2025 году на реализацию регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрены средства в сумме 555 057,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 369 668,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 185 389,2 тыс. рублей), что соответствует объемам, определенным паспортом регионального проекта (без учета средств местных бюджетов).

Основным источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено соглашением от 18.12.2024 № 069-09-2025-042

о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области в сумме 369 668,3 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области до департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года в общем объеме 555 057,5 тыс. рублей.

На основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаментом финансов Брянской области до муниципальных образований, являющихся участниками регионального проекта, в 1 полугодии 2025 года доведены лимиты бюджетных обязательств на софинансирование мероприятий регионального проекта в объеме 555 057,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, кассовое исполнение мероприятий регионального проекта составило 51 015,1 тыс. рублей, или 9,1 % от утвержденного значения.

Законом об областном бюджете на 2025 год распределены субсидии в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 20 муниципальным образованиям (19 администрациям). В рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на территории Брянской области в 2025 году предусматривается строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 31 объектов тепло-водоснабжения, из них 21 объект водоснабжения и 10 объектов теплоснабжения.

Наибольший объем средств на 2025 год в сумме 95 577,7 тыс. рублей (17,0 % объема регионального проекта) предусмотрен администрации Стародубского муниципального округа на капитальный ремонт 1 водопроводной сети, и 92 000,4 тыс. рублей (16,4 % объема регионального проекта) Клиновской городской администрации на капитальный ремонт 3 участков теплотрасс и строительство 2 сетей водоснабжения города Клинцы.

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за счет средств федерального бюджета составило 33 290,9 тыс. рублей, или 9,0 % от предусмотренных средств, за счет средств областного бюджета – 16 695,3 тыс. рублей, или 9,0 % от утвержденного значения, за счет средств местного бюджета – 1028,9 тыс. рублей, или 15,6 % от утвержденного значения. Согласно информации департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, администрацией города Фокино расходы на разработку сметной документации за счет местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей ошибочно отнесены на КБК регионального проекта (с буквенным обозначением И3). Согласно пояснениям администрации города Фокино, во 2 полугодии 2025 году администрацией в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Фокина будут внесены уточнения и уточнен кассовый расход.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», 19 администрациями заключены 61 муниципальных контракта на общую сумму 532 336,9 тыс. рублей, в том числе:

31 муниципальный контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту систем тепло - водоснабжения по 31 объекту на сумму 526 355,5 тыс. рублей;

30 контрактов на осуществление строительного контроля на общую сумму 5 981,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов сложилось на уровне от 11,4 % (Клинцовская городская администрация) до 60,6 % (Администрация Погарского района.)

Анализ данных таблицы показал, что при уровне кассовых расходов, сложившемся по итогам 1 полугодия 2025 года, 9,1 % к утвержденным объемам, по 13 администрациям (23 запланированным объектам) кассовое исполнение отсутствует.

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений плановых значений от фактических в 2 случаях (май, июнь).

Согласно данным, отраженным в отчетах о ходе реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», исполнение значений показателей регионального проекта исполнено в размере 100,0 % от плановых значений показателей, утвержденных в отчетном периоде.

Анализ исполнения значений показателей за 1 полугодие 2025 год показал, что отчетные значения двух показателей на 30.06.2025 достигли планируемых, и составили 100,0 % плановых показателей на отчетный период, а также от 0 % до 99,3 % годовых плановых значений.

Анализ исполнения контрольных точек, установленных Планом реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющимся приложением № 1 к паспорту регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», показал, что по итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок исполнено 2 контрольных точки, что составило 100,0 % от плановых значений, установленных Планом реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Срок достижения еще 4 контрольных точек в Плане реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» установлен до 31.12.2025.

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно паспорту государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п, региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» является ее структурным элементом.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Цель регионального проекта, определенная в его паспорте: «Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» между заместителем министра транспорта РФ, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента строительства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 10.12.2024 № 103-2024-И80032-1 (далее – Соглашение № 103-2024-И80032-1).

В паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» включены 2 задачи и 2 показателя:

1. Задача: повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций (доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений;

1.1 показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям», при базовом значении 2023 года 57,0 %, плановое значение 2025 года – 57,97 %;

2. Задача: доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений;

2.1. показатель «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям», при базовом значении 2023 года 83,46 %, плановое значение 2025 года – 83,9359 %.

Утвержденные паспортом регионального проекта значения показателей соответствуют значениям показателей по Брянской области, установленным Соглашением № 103-2024-И80032-1.

Отмечено, что в разделе 3 паспорта регионального проекта «Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году»:

показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» определен с января по конец 2025 года в значении 57,97 %;

показатель «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» - в период с января по ноябрь определен значениями от 79,44 до 83,00 %, что меньше базового значения 2023 года.

Согласно паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» общий объем финансового обеспечения мероприятий проекта на 2025 год составляет 2 722 485,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 593 813,2 тыс. рублей, областной бюджет – 1 113 023,1 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований – 15 649,1 тыс. рублей).

Основным источником формирования расходов на 2025 год в сумме 1 593 813,2 тыс. рублей являются средства федерального бюджета, поступление

которых обусловлено соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2024 № 108-09-2025-103.

Законом об областном бюджете на 2025 год предусмотрены средства областного бюджета (с учетом изменений) в сумме 2 724 383,5 тыс. рублей. При этом, сводной бюджетной росписью на 01.07.2025 на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2025 год утверждены средства в сумме 2 706 836,3 тыс. рублей, что соответствует объемам, определенным паспортом регионального проекта. Отмечена необходимость приведения в соответствие объемов финансового обеспечения регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», отраженных в Законе об областном бюджете на 2025 год, сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2025 год и паспорте регионального проекта.

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области до департамента строительства Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года в общем объеме 2 706 836,3 тыс. рублей.

На основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом строительства Брянской области, департаментом финансов Брянской области до муниципальных образований в 1 полугодии 2025 году доведены лимиты бюджетных обязательств на софинансирование мероприятий регионального проекта в объеме 1 549 264,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями.

Также в рамках реализации регионального проекта в 2025 году департаментом строительства Брянской области до ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 157 572,2 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за 1 полугодие 2025 года составило 1 167 681,2 тыс. рублей, или 42,9 % от утвержденного значения.

Наибольший объем средств в сумме 1 109 581,9 тыс. рублей на 2025 год (42,5 % объема регионального проекта) предусмотрен ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» на ремонт (капитальный ремонт) 15 объектов регионального и межмуниципального значения (14 автодорог, 1 искусственное сооружение).

Средства в сумме 808 080,8 тыс. рублей (29,7 % объема регионального проекта) предусмотрены Брянской городской администрации на капитальный ремонт (ремонт) 40 автомобильных дорог городского округа «город Брянск».

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта за счет средств федерального бюджета составило 924 431,1 тыс. рублей, или 58,0 % от предусмотренных средств, за счет средств областного бюджета – 237 914,6 тыс. рублей, или на 21,4 % от утвержденного значения, за счет средств местного бюджета – 5 335,5 тыс. рублей, или 34,1 % от утвержденного значения.

Анализ исполнения контрактов показал, что при уровне кассовых расходов, сложившемся по итогам 1 полугодия 2025 года, 42,9 % к утвержденным объемам, по 33 запланированным объектам кассовое исполнение отсутствует, что

характеризует риски невыполнения запланированных объемов и, следовательно, неисполнения расходов в 2025 году, а именно:

ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» – по 2 объектам из 15 запланированных (из них по 1 объекту по состоянию на 30.06.2025 контракт не заключен);

МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска – по 31 объекту из 40 запланированных (из них по 18 объектам по состоянию на 30.06.2025 контракты не заключены).

В результате чего отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента строительства Брянской области за исполнением расходов по мероприятиям регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений плановых значений от фактических по результату «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области» в апреле 2025 года.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», 2 показателя регионального проекта исполнены в объеме плановых значений 1 полугодия 2025 года.

Анализ исполнения значений показателей на 30.06.2025 показал, что—исполнение показателей регионального проекта составило от 94,6 % до 100,0 % от значений, запланированных на конец 2025 года, и выполнены в объеме плановых значений по состоянию на 30.06.2025.

Планом реализации регионального проекта на 2025 год, являющимся приложением № 1 к паспорту «Региональная и местная дорожная сеть», запланировано 15 контрольных точек, срок достижения которых установлен 31.12.2025.

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно паспорту государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п, региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» является ее структурным элементом.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Цель регионального проекта, определенная его паспортом: «Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» между заместителем министра транспорта РФ, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента строительства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 16.12.2024 № 103-2024-И90033-1 (далее – Соглашение № 103-2024-И90033-1).

В паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включена задача: цифровизация дорожной и транспортной отрасли и показатель «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы», значения по которому определены на 2027-2030 годы – 1,5152 % (на 2025-2026 годы – показатели нулевые).

Утвержденные паспортом регионального проекта значения показателя соответствуют значению показателя по Брянской области, установленным Соглашением № 103-2024-И90033-1.

Согласно паспорту регионального проекта, общий объем финансового обеспечения мероприятий проекта на 2025 год составляет 30 278,9 тыс. рублей (федеральный бюджет – 29 976,1 тыс. рублей, областной бюджет – 302,8 тыс. рублей).

В целях софинансирования расходных обязательств по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек между, Федеральным дорожным агентством и Правительством Брянской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2024 № 108-09-2025-166, с объемом на 2025 год в сумме 29 976,1 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение И9.

Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 01.07.2025 в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2025 год предусмотрены средства в сумме 30 278,9 тыс. рублей

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области за счет областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года департаменту промышленности, транспорта и связи в сумме 30 278,9 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года отсутствует.

На реализацию результата «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» на 2025 год предусмотрены средства департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области в сумме 30 278,9 тыс. рублей, или 100,0% от общего объема средств регионального проекта.

Между департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области и ГАУ «Центр геоинформационных технологий Брянской области» (далее – ГАУ «ЦГТ БО») заключено соглашение от 28.01.2025 № 20-2025-029189 о предоставлении в 2025 году субсидии на «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек», в размере 30 278,9 тыс. рублей.

Между ГАУ «ЦГТ БО» и ООО «Дорожный контроль» заключен контракт от 06.05.2025 № 010-3/25 на выполнение работ по созданию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы, в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Брянской городской агломерации в 2025-2026 годах на сумму 126 618,0 тыс. рублей, в том числе цена второго этапа (2025 год) – 30 278,9 тыс. рублей.

Отмечено, что отсутствие кассового исполнения за 1 полугодие 2025 года расходов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением характеризует риск невыполнения ГАУ «ЦГТ БО» запланированных объемов и, следовательно, неисполнения расходов в 2025 году. В результате чего отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента строительства Брянской области за исполнением расходов по мероприятиям регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отклонений плановых значений от фактических не установлено.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта, исполнение показателя «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, %» сложилось в плановом значении – 100,0 процентов.

На 2025 год паспортом регионального проекта определено достижение 2 результатов. Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта, исполнение 1 результата регионального проекта сложилось в плановом значении.

Анализ исполнения результатов регионального проекта на 30.06.2025

показал, что по состоянию на 30.06.2025 на 100,0 % достигнут 1 результат, а именно: «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог» в количестве 50 штук.

Планом реализации регионального проекта на 2025 год, являющимся приложением № 1 к паспорту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», запланировано 12 контрольных точек, в том числе 2 контрольные точки, срок достижения по которым установлен в 1 полугодии 2025 года.

По состоянию на 30.06.2025 в установленные планом сроки 2 контрольные точки исполнены.

Цель 6. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно паспорту государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 731-п, региональный проект «Безопасность дорожного движения» является ее структурным элементом.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Цель регионального проекта, определенная в его паспорте: «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года».

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» между заместителем министра внутренних дел РФ, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, и директором департамента строительства Брянской области, заключено соглашение о реализации на территории Брянской области вышеуказанного регионального проекта от 03.12.2024 № 188-2024-И50025-1 (далее – Соглашение № 188-2024-И50025-1).

В паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» включены общественно значимый результат: снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года, и определен показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» при базовом значении 3,63 в 2023 году, на 2025 – 3,37 человек на 10 тысяч транспортных средств.

Утвержденные паспортом регионального проекта значения показателей соответствуют значениям показателей по Брянской области, установленным Соглашением № 188-2024-И50025-1.

Согласно паспорту регионального проекта, общий объем финансового обеспечения мероприятий проекта за счет средств областного бюджета на 2025 год составляет 174 917,3 тыс. рублей.

Законом об областном бюджете на 2025 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 84 817,3 тыс. рублей.

При этом, сводной бюджетной росписью на 01.07.2025 на реализацию регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2025 год утверждены средства в сумме 174 917,3 тыс. рублей, что соответствует объемам, определенным паспортом регионального проекта.

Разница в объемах обусловлена увеличением средств за счет областного бюджета на повышение безопасности дорожного движения (приобретение, установка, содержание и обслуживание специальных технических средств, используемых для выявления, фиксации и профилактики нарушений Правил дорожного движения) на 90 100,0 тыс. рублей (с 34 200,0 тыс. рублей до 124 300,0 тыс. рублей).

Отмечена необходимость приведения в соответствие объемов финансового обеспечения регионального проекта «Безопасные качественные дороги», отраженных в Законе Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2025 год и паспорте регионального проекта.

В рамках реализации регионального проекта департаментом финансов Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств 2025 года 4 главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме 174 917,3 тыс. рублей, а именно:

департаменту строительства Брянской области – 34 169,4 тыс. рублей;
департаменту здравоохранения Брянской области – 15 497,9 тыс. рублей;
департаменту образования и науки Брянской области – 950,0 тыс. рублей;
департаменту региональной безопасности Брянской области – 124 300,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий регионального проекта департаментом строительства Брянской области до ГКУ «УАД БО» доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 34 169,4 тыс. рублей, департаментом региональной безопасности Брянской области – до ГКУ Брянской области «Безопасный регион» в сумме 124 300,0 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта кассовое исполнение составило 15 225,2 тыс. рублей, или 8,7 % от утвержденного значения.

Наибольший объем средств на 2025 год на уровне 71,1 % региональным проектом предусмотрен ГКУ Брянской области «Безопасный регион» на приобретение камер фотовидеофиксации 124 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2025 кассовое исполнение средств на приобретение и обслуживание камер фото- видеофиксации отсутствовало. ГКУ Брянской области «Безопасный регион»

в 1 полугодии 2025 года заключен государственный контракт от 11.06.2025 № 0127200000225002915 с ИП Лучкиным Д.В. на приобретение 5 технических средств автоматической фото-видеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения на сумму 30 121,4 тыс. рублей, или 24,2 % от предусмотренных средств.

Отмечено, что отсутствие кассового исполнения за 1 полугодие 2025 года расходов на приобретение и обслуживание камер фото- видеофиксации характеризует риск невыполнения ГКУ Брянской области «Безопасный регион»

запланированных объемов и, следовательно, неисполнения расходов в 2025 году. В результате чего отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента строительства Брянской области за исполнением расходов по мероприятиям регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на приобретение и обслуживание камер фото- видеофиксации.

На оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог ГКУ «УАД БО» средства исполнены в сумме 511,4 тыс. рублей, при утвержденном объеме 34 169,4 тыс. рублей, что составило 1,5 % от плановых назначений и направлены на оплату за выполненные работы по двум объектам (388,0 тыс. рублей), проверку сметной стоимости 2 объектов (30,1 тыс. рублей), проведение экспертизы ПСД одного объекта (69,2 тыс. рублей), согласование ПСД и ремонтируемых участков двух объектов (24,1 тыс. рублей). По состоянию на 30.06.2025 ГКУ «УАД БО» заключено 9 контрактов (договоров) на общую сумму 18 835,1 тыс. рублей, или 55,1 % от запланированных средств.

Отмечено, что низкое кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года расходов на оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог, характеризует риск невыполнения ГКУ «УАД БО» запланированных объемов и, следовательно, неисполнения расходов в 2025 году. В результате чего отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента строительства Брянской области за исполнением расходов по мероприятиям регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог.

Кассовые расходы департамента образования и науки Брянской области на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в Брянской области составили 713,8 тыс. рублей, при утвержденном объеме 950,0 тыс. рублей, (0,5 % от общего объема средств регионального проекта), а именно:

приобретены научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для образовательных организаций на сумму 127,4 тыс. рублей;

приобретено оборудование для дошкольных образовательных организаций на сумму 286,6 тыс. рублей;

приобретены световозвращающиеся приспособления на сумму 199,8 тыс. рублей;

проведен областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на сумму 100,0 тыс. рублей.

На организацию работы по профилактике ДТП в Брянской области, а также на приобретение оборудования для повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, департаменту здравоохранения Брянской области предусмотрены средства в сумме 15 497,9 тыс. рублей, или 8,9% от общего объема средств регионального проекта. В 1 полугодии 2025 года исполнение составило 14 000,0 тыс. рублей, или 90,3 %

от планового значения и перечислены в виде субсидии на иные цели в рамках заключенных с ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» соглашений от 03.03.2025 № 010.814.Щ2784.25.04 (4 000,0 тыс. рублей) и от 03.03.2025 № 010.814.Щ2784.25.03 (10 000,0 тыс. рублей).

ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» в 1 полугодии 2025 года приобретен аппарат компрессионный автоматический для проведения сердечно-легочной реанимации с принадлежностями стоимостью 3 940,0 тыс. рублей, или 28,1 % от перечисленных департаментом здравоохранения Брянской области средств. 17.06.2025 между ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи» и ООО «Компания «Технолайн» заключен договор на поставку автомобиля скорой медицинской помощи с комплектом медицинского оборудования на сумму 10 000,0 тыс. рублей (срок поставки до 15.09.2025).

Проведенным анализом раздела 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» отчета о реализации регионального проекта по итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений плановых значений от фактических по 2 результатам:

«Приобретение и обслуживание камер фото и видеофиксации» в марте-июне 2025 года;

«Оснащение участков улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог» в январе-июне 2025 года.

Согласно данным, отраженным в отчете о ходе реализации регионального проекта, показатель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» по состоянию на 30.06.2025 не достигнут, а именно не достижение плановых значений по показателю «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» при планируемом значении 1,54, отчетное значение составило – 1,61 (обратное значение).

Планом реализации регионального проекта на 2025 год, являющимся приложением № 1 к паспорту «Безопасность дорожного движения», запланировано 46 контрольных точек, в том числе 1 контрольная точка, срок достижения по которой установлен в 1 полугодии 2025 года.

Согласно, информации, отраженной в отчетах о реализации регионального проекта, по состоянию на 30.06.2025 исполнена 1 контрольная точка, а именно: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) по приобретению и обслуживанию камер фото и видеофиксации.

Результаты мониторинга региональных проектов, входящих в национальный проект «Инфраструктура для жизни», за 1 полугодие 2025 года рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, состоявшейся 30 июля 2025 года. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области информационные письма с предложениями направлены адрес департамента строительства Брянской

области и департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Информационное письмо и информация о результатах мониторинга направлены начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области С.Л. Самуйленко для рассмотрения и контроля реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В установленные сроки от объектов экспертно-аналитического мероприятия получены ответы, характеризующие принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков: департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области внесены изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды Брянской области» в части включения в адресный перечень дворовых территорий Брянской области, подлежащих благоустройству в 2025 году, инициировано предложение по внесению изменений в паспорт федерального проекта в части уточнения планового значения результата и показателей на конец 2025 года по количеству построенных и реконструированных (модернизированных) объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами и фактически планируемых к завершению в текущем финансовом году. Департаментом строительства Брянской области инициировано предложение по внесению изменений в паспорт федерального проекта «Жилье» в части приведения его в соответствие с соглашением о реализации на территории Брянской области и Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», направлены на согласование в Федеральное дорожное агентство уточнённые данные показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Также департаментами проведена работа по уточнению сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов.

**Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области**

В.А. Плотников

**Информация
о результатах мониторинга реализации на территории Брянской
области региональных проектов, входящих в национальный проект
«Семья», за 1 полугодие 2025 года**

В соответствии с планом работы на 2025 год Контрольно-счетной палатой Брянской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие по мониторингу реализации в 2025 году на территории Брянской области региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Семья», направленного на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, отчетность и иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Поддержка семьи» в рамках национального проекта «Семья».

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья».

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Охрана материнства и детства» в рамках национального проекта «Семья».

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья».

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Департамент здравоохранения Брянской области;

Департамент культуры Брянской области;

Департамент образования и науки Брянской области;

Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области.

Исследуемый период: 1 полугодие 2025 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Национальный проект «Семья» направлен на достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Сроки начала и окончания национального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030.

В структуру национального проекта «Семья» входят 5 федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры», на достижение показателей и результатов которых направлены соответствующие региональные проекты Брянской области.

Паспортами региональных проектов национального проекта «Семья» предусмотрено финансовое обеспечение реализации проектов в сумме 7 041 646,9 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – 2 292 850,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.07.2025 составило 733 291,4 тыс. рублей, или 32,0 процента.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Поддержка семьи» в рамках национального проекта «Семья».

Региональный проект «Поддержка семьи» является структурным элементом государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» и государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области». Руководителем регионального проекта является директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области.

Целью регионального проекта является увеличение числа семей с детьми.

Паспортом регионального проекта «Поддержка семьи» объем финансового обеспечения на 2025-2027 годы предусмотрен в сумме 541 016,8 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – 164 110,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 92 189,1 тыс. рублей, средств областного бюджета – 70 931,2 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 990,6 тыс. рублей.

Отмечено, что объем финансового обеспечения регионального проекта «Поддержка семьи», предусмотренный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, утвержденным Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сводной бюджетной росписью и паспортами государственных программ.

В рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» средства предусмотрены департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области в сумме 70 000,0 тыс. рублей (42,7 % общего объема средств) в форме публичных нормативных социальных выплат гражданам на дополнительные единовременные пособия при рождении ребенка.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» средства предусмотрены департаменту образования и науки Брянской области в сумме 94 110,9 тыс. рублей (57,3 % общего объема средств) в форме межбюджетных субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Жуковский муниципальный округ – 53 547,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 535,5 тыс. рублей; Новозыбковский городской округ – 40 513,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 405,1 тыс. рублей).

Установлено, что объем финансового обеспечения регионального проекта «Поддержка семьи» (общий объем средств на 2025 год и объем средств местных бюджетов на 2025 год), предусмотренный паспортом регионального проекта и паспортом государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», не соответствует объему средств на реализацию проекта, утвержденному сводными бюджетными росписями расходов местных бюджетов, и установленному соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Поддержка семьи» за II квартал 2025 года и информации об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.07.2025 кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта в 2025 году составило 66 172,3 тыс. рублей, или 40,3 % плановых назначений, из них по мероприятиям (результатам):

«Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка» – 25 810,0 тыс. рублей, или 36,9 % плановых назначений;

«Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций» в сумме 40 362,3 тыс. рублей, или 42,9 % плана, в том числе:

расходы на капитальный ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» (здание №1), расположенного по адресу: 242700, Брянская область, г. Жуковка, пер. Школьный, д. 1, сложились в сумме 17 502,9 тыс. рублей (35,6 % договора);

расходы на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида», расположенного по адресу: 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. пл. Красная, д. 8., сложились в сумме 22 859,4 тыс. рублей (73,0 % муниципального контракта).

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта «Поддержка семьи» (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), установлено 12 случаев отклонения кассового исполнения от плана (ежемесячно с января по июнь по каждому из 2-х результатов), что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

В отчетном периоде запланированное к достижению в 1 полугодии 2025 года значение показателя регионального проекта сложились следующим образом:

Наименование	Годовое значение на 2025 год	Плановое значение на 01.07.2025	Отчетное значение на 01.07.2025	% исполнения
Суммарный коэффициент рождаемости, ед.	1,2010	1,196	1,117	93,4

В соответствии с уточняющим отчетом о ходе реализации регионального проекта «Поддержка семьи» за II квартал 2025 года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,117 % при плановом значении 1,196 %, что свидетельствует о недостижении значения, установленного паспортом регионального проекта. В подтверждение достигнутого значения показателя по итогам 1 полугодия 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет» представлены данные Единой межведомственной информационно-статистической системы «Государственная статистика» (ЕМИСС). Снижение количества рождений поясняется напряженной обстановкой в регионе, высоким («желтым») уровнем террористической опасности, миграцией населения из приграничных районов в более безопасные регионы. Департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области приняты меры в части реализации мероприятий региональной программы по повышению рождаемости.

Паспортом регионального проекта «Поддержка семьи» в анализируемом периоде предусмотрено достижение мероприятия (результата):

«Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка» – 7,0000 тысяч семей, в 1 полугодии текущего года пособие получили 2,559 тысячи семей (согласно данным формы № 1-пособие «Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка» по состоянию на 30.06.2025 число детей, на которых назначено пособие, составило 2 581 человек, установленный размер пособия – 10,0 тыс. рублей).

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья».

Региональный проект «Многодетная семья» является структурным элементом государственных программ «Социальная и демографическая политика Брянской области», «Развитие здравоохранения Брянской области». Руководителем регионального проекта является директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области.

Целью регионального проекта «Многодетная семья» является увеличение количества многодетных семей.

Паспортом регионального проекта «Многодетная семья» объем финансового обеспечения предусмотрен на 2025 – 2027 годы в сумме 3 815 066,1 тыс. рублей, в том числе на 2025 год в сумме 1 245 265,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 644 108,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 601 157,3 тыс. рублей.

Отмечено, что объем финансового обеспечения регионального проекта «Многодетная семья», утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сводной бюджетной росписью и паспортом государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Государственной программой «Развитие здравоохранения Брянской области» финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2025 год не предусмотрено.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Многодетная семья» за II квартал 2025 года и информации об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.07.2025 кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта в 2025 году составило 206 227,3 тыс. рублей, или 16,6 % плановых назначений. Основной объем расходов произведен департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области – 194 227,3 тыс. рублей, что составило 15,9 % плановых назначений (план на 2025 год – 1 223 061,9 тыс. рублей). Расходы департамента здравоохранения Брянской области исполнены в сумме 12 000,0 тыс. рублей, или 54,0 % (план на 2025 год – 22 204,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов осуществлялось в рамках следующих мероприятий (результатов):

«Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» – 64 639,2 тыс. рублей, или 15,8 %;

«Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие многодетной семье при рождении ребенка» – 14 620,0 тыс. рублей, или 37,5 % плана;

«Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала» – 79 758,1 тыс. рублей, или 26,6 % плана;

«Семьи, получившие ежегодное пособие к началу учебного года на обучающиеся общеобразовательные организации из многодетной семьи для приобретения одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы» – 20 610,0 тыс. рублей, или 8,8 % плана;

«Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости» – 26 600,0 тыс. рублей, или 10,1 процента.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Многодетная семья» (раздел 6 отчета о ходе

реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), установлен 21 случай отклонений кассового исполнения от плана исполнения по 5 мероприятиям (результатам), что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

Запланированные к достижению в анализируемом периоде значения показателей регионального проекта представлены в таблице:

Наименование	Годовое значение на 2025 год	Плановое значение на 01.07.2025	Отчетное значение на 01.07.2025	% исполнения
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.	0,302	0,29	0,258	89,0
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, %	3,6	0,22	0,82	3,7 раза

В соответствии с уточняющим отчетом о ходе реализации регионального проекта «Многодетная семья» за II квартал 2025 года суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей составил 0,258 % при плановом значении 0,29 %, что свидетельствует о недостижении значения, установленного паспортом регионального проекта. В подтверждение значения показателя по итогам 1 полугодия 2025 года представлены данные ЕМИСС «Государственная статистика». Снижение количества рождений поясняется напряженной обстановкой в регионе, высоким («желтым») уровнем террористической опасности, миграцией населения из приграничных районов в более безопасные регионы. Департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области приняты меры в части реализации мероприятий региональной программы по повышению рождаемости.

Паспортом регионального проекта в 2025 году предусмотрено достижение 6 мероприятий (результатов), исполнение которых за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:

«Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» – при плане 1 639,0 единиц на 01.07.2025 помощь оказана 844 гражданам;

«Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости» – при плане 3,589 тысяч семей на 01.07.2025 мерами поддержки охвачены 1,108 тыс. семей;

«Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие многодетной семье при рождении» – при годовом плане 1,8 тысяч семей число детей, на которых назначено пособие, на 01.07.2025 составило 731 человек, число получателей пособия – 721 семья, размер пособия – 20,0 тыс. рублей;

«Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами

областного материнского (семейного) капитал» – при плане 1,2 тыс. семей выплату областного материнского (семейного) капитала получили 0,525 семей;

«Семьи, получившие ежегодное пособие к началу учебного года на обучающиеся общеобразовательные организации из многодетной семьи для приобретения одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы» – при плане 13,5000 тысяч семей на 01.07.2025 число детей, на которых назначено пособие – 2,061 тысяч человек, число получателей пособия – 1,105 семей, размер пособия – 10,0 тыс. рублей.

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Охрана материнства и детства» в рамках национального проекта «Семья».

Региональный проект «Охрана материнства и детства» является структурным элементом государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области». Руководителем регионального проекта является директор департамента здравоохранения Брянской области.

Целью регионального проекта является повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан.

Паспортом регионального проекта «Охрана материнства и детства» объем финансового обеспечения на 2025-2026 годы предусмотрен в сумме 644 867,4 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – 401 897,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 290 860,0 тыс. рублей, средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС) – 108 099,2 тыс. рублей, средств областного бюджета – 2 938,0 тыс. рублей.

Отмечено, что объем финансового обеспечения регионального проекта «Охрана материнства и детства», утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сводной бюджетной росписью и паспортом государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области».

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Охрана материнства и детства» за II квартал 2025 года и информации об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.07.2025 кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта в 2025 году составило 207 690,9 тыс. рублей, или 51,7 % плановых назначений, из них расходы областного бюджета – 164 404,4 тыс. рублей, расходы ТФОМС – 43 286,5 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в сумме 164 404,4 тыс. рублей направлены учреждениям здравоохранения в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах (8 ед.).

Средства ТФОМС направлены на оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Охрана материнства и детства» (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), установлено 3 случая (апрель-июнь) отклонений кассового исполнения от плана исполнения по мероприятию (результату) «Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах», что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

В отчетном периоде значения показателей регионального проекта сложились следующим образом:

Наименование	Годовое значение на 2025 год	Плановое значение на 01.07.2025	Отчетное значение на 01.07.2025	% исполнения
Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, %	32	16	16,4	102,5
Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, %	20	12	28,5	в 2,4 раза
Младенческая смертность, убывающий, промилле (0,1 процента)	4,3	5,3	4,4	120,5
Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, %	14	10	22,6	в 2,3 раза
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, %	80	74	99,9	в 1,4 раза

По результатам мониторинга отмечено, что достигнутые за 1 полугодие 2025 года значения показателей «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, %», «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора,

получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, %» и «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, %» превышают плановые годовые значения.

В анализируемом периоде предусмотрено достижение результата «Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия» – при плане на 2025 год 507 единиц значение на конец отчетного периода составило 329 единиц.

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья».

Региональный проект «Старшее поколение» является структурным элементом государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Руководителем регионального проекта является директор департамента социальной политики и занятости населения Брянской области.

Целью регионального проекта «Старшее поколение» является поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, общественно значимым результатом – «к 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей».

Паспортом регионального проекта «Старшее поколение» объем финансового обеспечения на 2025-2027 годы предусмотрен в сумме 1 283 778,6 тыс. рублей, в том числе на 2025 год в сумме 321 742,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 318 524,6 тыс. рублей, средств областного бюджета – 3 217,4 тыс. рублей.

Отмечено, что объем финансового обеспечения регионального проекта «Старшее поколение», утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сводной бюджетной росписью и паспортом государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» за II квартал 2025 года и информации об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.07.2025 кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта в 2025 году составило 164 228,4 тыс. рублей, или 51,0 % плановых назначений.

В рамках результата «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» между департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области и комплексными центрами социального обслуживания населения Брянской

области заключены 29 соглашений о предоставлении субсидий на иные цели на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на общую сумму 321 742,0 тыс. рублей (746 человек). Средства в сумме 164 228,4 тыс. рублей направлены на выплату заработной платы с начислениями помощникам по уходу.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), установлено 4 случая отклонения кассового исполнения от плана по результату «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода», что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

В отчетном периоде запланированные к достижению показатели регионального проекта сложились следующим образом:

Наименование	Годовое значение на 2025 год	Плановое значение на 01.07.2025	Отчетное значение на 01.07.2025	% исполнения
Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, %	5,3	5,3	5,3	100,0
Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», %	30,0	12,0	36,7	в 3,1 раза

Паспортом регионального проекта в 2025 году предусмотрено достижение 2 результатов:

«Разработаны и реализованы региональные программы «Активное долголетие» – плановое значение 1 единица достигнуто в анализируемом периоде. В рамках данного результата утверждена региональная программа «Активное долголетие» в Брянской области на 2025-2030 годы» (распоряжение Правительства Брянской области от 27.01.2025 № 10-рп);

«Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» – годовое плановое значение в количестве 746 человек достигнуто, департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области по состоянию на 01.07.2025 представлена информация о численности, получающих социальные услуги по уходу (746 человек). В рамках результата утверждена модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Брянской области (постановление Правительства Брянской области от 21.08.2023 № 383-п (в ред. от 24.02.2025 № 67-п)).

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья».

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

является структурным элементом государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области». Руководителем регионального проекта является директор департамента культуры Брянской области.

Целью регионального проекта является формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей.

Паспортом регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» объем финансового обеспечения на 2025-2027 годы предусмотрен в объеме 756 918,0 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – 159 834,75 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 150 813,9 тыс. рублей, областного бюджета – 7 482,7 тыс. рублей, местных бюджетов – 1 538,15 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, утвержденным сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета (без учета средств местных бюджетов), паспортом государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» и заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» составило 88 972,5 тыс. рублей, или 55,7 % утвержденного объема.

В ходе мониторинга за I полугодие текущего года отмечено, что в соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года по 4 из 6 мероприятий (результатов), в реализации которых участвуют муниципальные образования, исполнение расходов составило 100,0 %:

«Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»;

«Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.»;

«Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»;

«Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту».

Вместе с тем, согласно Сведениям о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта (раздел 4 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), запланированные значения вышеуказанных результатов регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» не достигнуты.

Отмечено, что органами местного самоуправления средства регионального проекта, предусмотренные в целях финансового обеспечения указанных мероприятий (результатов), перечислены муниципальным бюджетным учреждениям культуры в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели.

Кроме того, стопроцентное исполнение расходов отражено по результату «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности». Отмечено, что в рамках указанного результата департаментом культуры Брянской области предоставлена субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению культуры «Брянский государственный краеведческий музей» в сумме 22 152,9 тыс. рублей на капитальный ремонт вертикальной и горизонтальной гидроизоляции ограждающих конструкций подвала здания (в том числе строительный контроль), при этом учреждением заключен государственный контракт от 21.02.2025 на сумму 21 820,6 тыс. рублей (со сроком окончания работ 31.10.2025), который на 01.07.2025 исполнен в сумме 1 988,9 тыс. рублей, или 9,1 % цены контракта.

Учитывая изложенное, Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта (раздел 5 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года) не отражают реальное кассовое исполнение государственными и муниципальными учреждениями культуры расходов в рамках регионального проекта, в связи с чем отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента культуры Брянской области в целях обеспечения своевременного и полного исполнения расходов и достижения запланированных мероприятий (результатов) регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в установленный срок.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (раздел 6 отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года), установлено отклонение кассового исполнения от ежемесячного плана исполнения в количестве 8 случаев расхождений в рамках 5 мероприятий (результатов).

В отчетном периоде запланированные к достижению значения показателей регионального проекта сложились следующим образом:

Наименование	Плановое значение на 2025 год	Плановое значение на 01.07.2025	Отчетное значение на 01.07.2025	% исполнения
Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий, %	57,6	57,6	97,1	в 1,7 раза
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, возрастающий, %	110	30	63,3	в 2,1 раза

По результатам мониторинга отмечено, что достигнутое за 1 полугодие 2025 года значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий, %» превышает плановое годовое значение.

Кроме того, обращено внимание, что согласно паспорту регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» базовым значением для указанного показателя является значение 2024 года – 61 %, при этом плановые значения до 2030 года отражают снижение к базовому показателю и незначительный рост в период реализации проекта (2025 – 57,6 %; 2026 – 57,7 %; 2027 – 57,8 %; 2028 – 57,9 %; 2029 – 58,0 %; 2030 – 58,1 %).

Паспортом регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году предусмотрено достижение 9 результатов:

1. По результату «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» заключено соглашение о предоставлении субсидии с Брянской городской администрацией на проведение реконструкции МБУДО «Детская школа искусств № 10», исполнение предусмотрено во 2 полугодии текущего года.

2. По результату «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» предоставлены субсидии на проведение модернизации учреждений культурно-досугового типа Суземскому и Трубчевскому муниципальным районам. В отчетном периоде произведены и оплачены работы по капитальному ремонту здания РМБУК СКДЦ – структурное подразделение РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение».

3. По результату «Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек» (нарастающим итогом) отражено плановое и отчетное значение результата (1 единица), достигнутое по состоянию на 31.12.2024 в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Согласно отчету в 2024 году был оснащен ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного знамени театр драмы им. А.К. Толстого».

4. По результату «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности» предусмотрены средства на капитальный ремонт вертикальной и горизонтальной гидроизоляции ограждающих конструкций подвала здания ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей». Исполнение запланировано по 2 полугодии текущего года (срок окончания работ 31.10.2025).

5. По результату «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» запланировано техническое оснащение трех объектов культуры: МБУК «Новozyбковский краеведческий музей», МБУК «Культурно-досуговый центр Брасовского района» и МБУК «Стародубский краеведческий музей».

В отчетном периоде приобретено необходимое оборудование для МБУК «Новozyбковский краеведческий музей».

6. По результату «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» в рамках заключенного с Брянской городской администрацией соглашения предусмотрены средства на переоснащение Детской библиотеки № 6 им. К.Г. Паустовского МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска». Освоение средств запланировано во 2 полугодии 2025 года.

7. По результату «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» предусмотрено приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 7 детских школ искусств. Пятью учреждениями (МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Городская детская хоровая школа г. Брянска», МБУ ДО «Злынковская детская школа искусств», МБУ ДО «Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца», МБУ ДО «Глинищевская детская школа искусств») оборудование приобретено в полном объеме, подтверждающие документы представлены.

8. По результату «Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусств» проведен отбор и по состоянию на 01.07.2025 департаментом культуры Брянской области заключены соглашения с некоммерческими организациями.

9. По результату «Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)» по результатам заседания конкурсной комиссии определены победители конкурсного отбора творческих проектов, в апреле 2025 года с учреждениями заключены соглашения. Согласно информации, представленной в ГИИС «Электронный бюджет», в мае текущего года в ГАУК «Брянский областной театр кукол» завершился XXVI Международный фестиваль «Славянские театральные встречи».

Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» при установленном плановом сроке до 30.05.2025 выполнена с нарушением – соглашения заключены 06.06.2025 (просрочка 7 дней). Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта недостижение контрольной точки обусловлено длительным рассмотрением и подписанием соглашений со стороны получателей грантов.

Итоги проведенного мониторинга рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июля 2025 года. Информационные письма о результатах мониторинга за 1 полугодие 2025 года направлены руководителям исполнительных органов власти Брянской области с предложениями об устранении выявленных недостатков и усилении контроля в целях выполнения запланированных мероприятий (результатов), контрольных точек, а также в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области для контроля реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В установленный срок объектами экспертно-аналитического мероприятия представлены ответы на информационные письма Контрольно-счетной палаты

Брянской области о рассмотрении итогов мониторинга и принимаемых мерах в целях недопущения впредь выявленных замечаний и недостатков.

Согласно представленной департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области информации проводится постоянный мониторинг реализации мероприятий курируемых региональных проектов, в случае объективной необходимости осуществляется их корректировка. Кроме того, постоянно осуществляется мониторинг исполнения расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Департаментом здравоохранения Брянской области проведен анализ показателей регионального проекта «Охрана материнства и детства», ответственным исполнителям указано на необходимость более тщательного планирования расходов и усиления контроля за ходом исполнения показателей и результатов регионального проекта.

Департаментом культуры Брянской области проведен анализ хода исполнения мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», представлена информация о выполнении органами местного самоуправления условий соглашений и принимаемых мерах (сложившаяся в ходе исполнения экономия подлежит возврату в областной бюджет, с подрядными организациями, нарушившими сроки исполнения контрактов, ведется претензионная работа).

Департаментом образования и науки Брянской области внесены изменения в паспорт государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» и в паспорт регионального проекта «Поддержка семьи» в части приведения объема финансового обеспечения регионального проекта за счет средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований.

**Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области**

Н.М. Шик

Информация
по результатам мониторинга реализации в 2025 году на территории
Брянской области региональных проектов, входящих в национальный
проект «Продолжительная и активная жизнь»,
за 1 полугодие 2025 года

Экспертно-аналитическое мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год в соответствии с Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: департамент здравоохранения Брянской области.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Цель 6. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Исследуемый период: 1 полугодие 2025 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ № 309) определены следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивая и динамичная экономика;

технологическое лидерство;

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента РФ № 309, его реализация началась 1 января 2025 года. О запуске нового национального проекта объявил Президент Российской Федерации 29 февраля 2024 года в рамках Послания Федеральному собранию Российской Федерации.

Указанный проект стал правопреемником национального проекта «Здравоохранение», реализация которого завершена в 2024 году.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Структура нацпроекта включает 11 федеральных проектов (далее - ФП), в том числе пять новых, из них четыре нацелены на улучшение помощи людям с серьёзными недугами:

ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

ФП «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

ФП «Борьба с сахарным диабетом»;

ФП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

ФП «Совершенствование экстренной медпомощи»;

ФП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

ФП «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

ФП «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров»;

ФП «Здоровье для каждого»;

ФП «Медицинские кадры».

Паспортом национального проекта определены национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет национальный проект:

Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Брянской области приняты и реализуются 8 региональных проектов: «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)», «Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)», «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)», «Здоровье для каждого (Брянская область)», «Медицинские кадры (Брянская область)». В отношении региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)» и «Медицинские кадры (Брянская область)» финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в 1 полугодии 2025 года не предусмотрено, соответственно мониторинг реализации указанных региональных проектов в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия не осуществляется.

Общий объем средств за счет всех источников, предусмотренный в 2025 году на реализацию 6 региональных проектов: «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)», «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)», «Здоровье для каждого (Брянская область)» составил 1 564 202,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета субъекта – 1 470 108,9 тыс. рублей (включая целевые поступления федеральных средств в объеме 1 435 881,9 тыс. рублей), внебюджетные средства – 94 093,7 тыс. рублей (средства фонда обязательного медицинского страхования).

В 2025 году наибольший объем средств запланирован на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения (Брянская область)» – 1 147 704,6 тыс. рублей, или 73,4 процента. На региональные проекты: «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» запланировано 138 697,1 тыс. рублей, или 8,9 %, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» – 128 838,3 тыс. рублей, или 8,2 %, «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» – 80 564,5 тыс. рублей, или 5,2 %, «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» – 64 820,1 тыс. рублей, или 4,1 %, «Здоровье для каждого (Брянская область)» – 3 578,0 тыс. рублей, или 0,2 %, общих расходов.

Кассовые расходы на реализацию 6 региональных проектов за 1 полугодие 2025 года составили 1 247 476,0 тыс. рублей (79,8 % утвержденных расходов),

в том числе средства бюджета – 1 228 932,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18 543,8 тыс. рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» является структурным элементом государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области».

В 2025 году (по состоянию на 30.06.2025) в паспорт регионального проекта 2 раза вносились изменения. По состоянию на 30.06.2025 действует уточненная редакция регионального проекта от 30.04.2025 № Д1-34-2025/002 (версия 25.2). Сроки реализации регионального проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 (действует на протяжении 6 лет).

Общественно-значимый результат в паспорте регионального проекта определен следующим образом: «К концу 2030 года не менее 55 % населения удовлетворены оказанием медицинской помощи».

К результатам реализации регионального проекта, запланированным в 2025 году, отнесены следующие:

осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек – 25,0000 единиц;

приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек – 734,0000 единиц;

приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК – 17,0000 единиц.

Показатели результативности определены в Соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» на территории Брянской области от 17.12.2024 № 056-2024-Д10034-1, заключенном между Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области (с учетом дополнительных соглашений от 24.04.2025 № 056-2024-Д10034-1/1, от 29.04.2025 № 056-2024-Д10034-1/2, от 27.05.2025 № 056-2024-Д10034-1/3).

Проведенный анализ показал, что значения показателей и результатов, определенных соглашением от 17.12.2024 № 056-2024-Д10034-1 (с учетом дополнительных соглашений от 24.04.2025 № 056-2024-Д10034-1/1, от 29.04.2025

№ 056-2024-Д10034-1/2, от 27.05.2025 №056-2024-Д10034-1/3), соответствуют значениям показателей и результатов, предусмотренным паспортом регионального проекта.

На 2025 год расходы на реализацию регионального проекта в разделе 5 паспорта проекта определены в сумме 1 147 704,6 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников:

средства федерального бюджета – 1 116 701,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 31 002,9 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение Д1.

Поступление федеральных средств обусловлено заключенным соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Брянской области от 27.12.2024 № 056-09-2024-1102 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная активная жизнь» (в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2025 № 056-09-2025-102/1). Общий объем средств согласно соглашению составил 1 127 981,5 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета составил 1 116 701,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 279,8 тыс. рублей.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 99-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 02.06.2025 № 45-З) расходы на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» на 2025 год утверждены в сумме 1 147 704,6 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

Средства на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» в 2025 году предусмотрены департаменту здравоохранения Брянской области. Расходы утверждены по виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям».

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2025 года кассовые расходы на реализацию регионального проекта составили 1 022 275,8 тыс. рублей, что соответствует 89,1 % утвержденных расходов.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен помесечный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году.

В указанном разделе отражен план исполнения расходов нарастающим итогом в разрезе наименований результатов регионального проекта.

По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о помесечном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 6 случаях по результату «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек» – в январе-июне и в 6 случаях по результату «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек» – в январе-июне.

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

Согласно представленному в системе «Электронный бюджет» отчету о ходе реализации регионального проекта № Д1.15-15-2025.06/0006, (версия 25.2), кассовое исполнение расходов по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» за 1 полугодие 2025 года составило 1 022 275,9 тыс. рублей, что соответствует 89,1 % утвержденных расходов.

Согласно информации, представленной департаментом здравоохранения Брянской области, в единой информационной системе закупок размещено извещений о проведении закупок на сумму 1 031 288,8 тыс. рублей, или 91,4 % утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО), объем заключенных контрактов составил 1 025 770,8 тыс. рублей, что соответствует 90,9 % утвержденных ЛБО, оплачены контракты на сумму 999 016,0 тыс. рублей, или 88,6 % утвержденных ЛБО.

За счет указанных средств заключены контракты на приобретение 17 автомобилей для 6 медицинских организаций на сумму 17 400,0 тыс. рублей, на приобретение 734 единиц оборудования для 22 медицинских организаций – на сумму 985 174,9 тыс. рублей, на проведение капитальных ремонтов 24 ФАПов – на сумму 23 195,9 тыс. рублей.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)» за 1 полугодие 2025 года, размещенном в системе «Электронный бюджет», отражена информация о запланированных показателях на 2025 год и достигнутые значения по итогам 1 полугодия 2025 года.

Согласно отчету о реализации регионального проекта, размещенному в системе «Электронный бюджет» (№ Д1.15-15-2025.06/0006, версия 25.2), по итогам 1 полугодия 2025 года исполнение составило от 59,5 % до 111,5 % к годовым плановым значениям и от 100,0 % до 212,6 % к плановым значениям на 1 полугодие 2025 года. Достигнуты и перевыполнены годовые значения по 3 показателям из 5.

Перечень результатов и контрольных точек определен в приложении 1 к региональному проекту – плане о реализации регионального проекта, в соответствии с которым в 2025 году запланировано выполнение 18 контрольных

точек в отношении 3 результатов, из которых по 3 контрольным точкам выполнение должно быть обеспечено в 1 полугодии 2025 года.

Согласно отчетным данным, за 1 полугодие 2025 года выполнены три контрольные точки.

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Региональный проект Брянской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» является структурным элементом государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области».

В 2025 году (по состоянию на 30.06.2025) в паспорт регионального проекта 1 раз вносились изменения. По состоянию на 30 июня 2025 года действует уточненная редакция регионального проекта от 31.03.2025 № Д2-32-2025/001 (версия 25.1).

Сроки реализации регионального проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 (действует на протяжении 6 лет).

Региональный проект включен в государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области».

Общественно-значимый результат в паспорте регионального проекта определен следующим образом: «К 2030 доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий».

К результатам, которые запланированы к достижению в 2025 году, отнесены следующие:

разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» – 1 единица;

в субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи – 1 единица;

на основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением – 1 549 человек;

обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 2 762 человек.

Показатели результативности определены в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального

проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Брянской области от 18.12.2024 № 056-2024 Д20032-1, заключенном между Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области.

Проведенный анализ показал, что значения показателей и результатов, определенных соглашением от 18.12.2024 № 056-2024 Д20032-1, соответствуют значениям показателей и результатов, предусмотренным паспортом регионального проекта.

На 2025 год расходы на реализацию регионального проекта в разделе 5 паспорта определены в сумме 128 838,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 127 549,9 тыс. рублей, областного бюджета – 1 288,4 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение Д2.

Поступление федеральных средств обусловлено заключенными между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Брянской области соглашением от 28.12.2024 № 056-09-2025-1294 (в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2025 № 056-09-2025-1294/1) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – общий объем бюджетных ассигнований составляет 128 838,3 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета – 127 549,9 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета – 1 288,4 тыс. рублей (1,0 %).

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 99-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 02.06.2025 № 45-З) расходы на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» на 2025 год утверждены в сумме 128 838,3 тыс. рублей и отражены по целевой статье 14 1 Д2 55860 – обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, что соответствует паспорту проекта. Проведенный анализ показал выполнение условия соглашения № 056-09-2025-1294 по обеспечению софинансирования средствами областного бюджета.

Главным распорядителем средств определен департамент здравоохранения Брянской области.

Расходы в полном объеме запланированы по виду расходов 320 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат).

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2025 год объем расходов на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» составил 84 695,2 тыс. рублей, что соответствует 65,7 % объема, утвержденного на 2025 год.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен ежемесячный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году. В указанном разделе отражен план исполнения расходов нарастающим итогом в разрезе наименований результатов регионального проекта.

По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 4 случаях по результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» в марте-июне.

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

Согласно представленному в системе «Электронный бюджет» отчету о ходе реализации регионального проекта (№ Д2.15-15-2025.06/0006 (версия 25.1) кассовое исполнение расходов по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» за 1 полугодие 2025 года составило 84 695,2 тыс. рублей, или 65,7 % утвержденных назначений.

Согласно информации, представленной департаментом здравоохранения Брянской области, по состоянию на 30.06.2025 на закупку лекарственных препаратов в целях проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска размещено извещений на сумму 87 443,1 тыс. рублей, или 67,9 % плановых назначений, общая стоимость заключенных контрактов составила 87 443,1 тыс. рублей, что соответствует 67,9 % утвержденных объемов, кассовые расходы составили 84 695,2 тыс. рублей (65,7 % выделенных средств).

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)» на 30.06.2025, размещенном в системе «Электронный бюджет», отражена информация о запланированных показателях на 2025 год, в том числе ежемесячные показатели и достигнутые значения по итогам 1 полугодия 2025 года.

Согласно отчету о реализации регионального проекта, размещенному в системе «Электронный бюджет» № Д2.15-15-2025.06/0006 (версия 25.1), по итогам 1 полугодия 2025 года исполнение составило от 55,0 % до 124,5 % к годовым плановым значениям и от 78,6 % до 127,6 % к плановым значениям на 1 полугодие 2025 года. Не достигнуты плановые значения по итогам 1 полугодия 2025 года по 2 показателям:

«Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» при плановом значении на 30.06.2025 – 1,4000 %, отчетное значение – 1,1000 %, что соответствует 78,6 %.

«Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов

с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)» при плановом значении на 30.06.2025 – 98,0000 %, отчетное значение – 84,9000 %, что соответствует 86,6 %.

Достигнуты и перевыполнены годовые значения по 3 показателям из 6.

Перечень результатов и контрольных точек определен в приложении 1 к региональному проекту – плане реализации регионального проекта, в соответствии с которым в 2025 году запланировано выполнение 25 контрольных точек в отношении 4 результатов, выполнение 7 контрольных точек должно быть обеспечено в 1 полугодии 2025 года.

Согласно отчетным данным, за 1 полугодие выполнено 9 контрольных точек, из них 2 контрольные точки выполнены досрочно.

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Региональный проект Брянской области «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» является структурным элементом государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области».

В 2025 году (по состоянию на 30.06.2025) в паспорт регионального проекта 2 раза вносились изменения. По состоянию на 30 июня 2025 года действует уточненная редакция регионального проекта от 26.06.2025 № Д4-32-2025/002 (версия 25.2).

Сроки реализации регионального проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 (действует на протяжении 6 лет).

Региональный проект включен в государственную программу «Развитие здравоохранения Брянской области».

Общественно-значимый результат в паспорте регионального проекта определен следующим образом «Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году».

К результатам, которые запланированы к достижению в 2025 году, отнесены следующие:

больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями – 8,0960 тыс. человек;

в субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» – 1 единица;

созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом – 1 единица;

дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства – 528,0000 человек;

беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства – 99,0000 человек;

оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог – 1 единица.

Показатели результативности определены в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», на территории Брянской области от 18.12.2024 № 056-2024-Д40032-1, заключенном между Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области .

Проведенный анализ показал, что значения показателей и результатов, определенных соглашением от 18.12.2024 № 056-2024-Д40032-1, соответствуют значениям показателей и результатов, предусмотренным паспортом регионального проекта.

На 2025 год расходы на реализацию регионального проекта в разделе 5 паспорта определены в сумме 80 564,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 79 758,8 тыс. рублей, областного бюджета – 805,7 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение Д4.

Поступление федеральных средств обусловлено заключенными между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Брянской области соглашениями:

от 27.12.2024 № 056-09-2025-230 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» – общий объем бюджетных ассигнований составляет 62 318,9 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета – 61 695,7 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета – 623,2 тыс. рублей (1,0 %);

от 27.12.2024 № 056-09-2025-126 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках

федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» – общий объем бюджетных ассигнований составляет 8 067,2 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета – 7 986,5 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета – 80,7 тыс. рублей (1,0 %);

от 27.12.2024 № 056-09-2025-192 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (в редакции дополнительного соглашения от 24.04.2025 № 056-09-2025-192/1) – общий объем бюджетных ассигнований составляет 10 178,4 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета – 10 076,6 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета – 101,8 тыс. рублей (1,0 %).

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 99-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 02.06.2025 № 45-3) расходы на реализацию регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» утверждены в сумме 80 564,5 тыс. рублей, что соответствует объемам средств, определенным в паспорте регионального проекта. Проведенный анализ показал выполнение условий соглашений № 056-09-2025-230, № 056-09-2025-126, № 056-09-2025-192 по обеспечению софинансирования средствами областного бюджета.

Главным распорядителем средств определен департамент здравоохранения Брянской области.

Расходы запланированы по следующим направлениям:

320 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) в сумме 62 318,9 тыс. рублей – для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы;

320 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) в сумме 8 067,2 тыс. рублей – для обеспечения беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы;

620 (Субсидии автономным учреждениям) в сумме 10 178,4 тыс. рублей – для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2025 год объем расходов на реализацию регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» составил 54 916,4 тыс. рублей, что соответствует 68,2 % объема, утвержденного на 2025 год, в том числе: обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы – 54 916,4 тыс. рублей, или 88,1 % плановых назначений, по мероприятиям «Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

мониторинга глюкозы» и «Оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» кассовые расходы не осуществлялись.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен помесечный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году. В указанном разделе отражен план исполнения расходов нарастающим итогом в разрезе наименований результатов регионального проекта.

По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о помесечном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 3 случаях по результату «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» – в апреле, мае, июне, в 3 случаях по результату «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – в апреле, мае, июне и в 3 случаях по результату «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – в апреле, мае, июне.

Наличие отклонений в сведениях о помесечном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

Согласно информации, представленной департаментом здравоохранения Брянской области, по состоянию на 30.06.2025 на мероприятия по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы размещено извещений о закупках на сумму 58 718,0 тыс. рублей, или 94,2 % плановых назначений, общая стоимость заключенных контрактов составила 58 718,0 тыс. рублей, что соответствует 94,2% утвержденных объемов, кассовые расходы составили 54 916,4 тыс. рублей (88,1 % выделенных средств).

По мероприятиям «Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» и «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» кассовые расходы отсутствуют.

Учитывая отсутствие кассовых расходов у департамента здравоохранения Брянской области по мероприятию «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» и у подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области учреждений по мероприятию «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»,

отмечена необходимость усиления контроля за исполнением заключенных контрактов в 2025 году и достижением запланированных результатов.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)» на 30.06.2025, размещенном в системе «Электронный бюджет», отражена информация о запланированных показателях на 2025 год, в том числе помесечные показатели и достигнутые значения по итогам 1 полугодия 2025 года.

Согласно отчету о реализации регионального проекта, размещенному в системе «Электронный бюджет» на 30.06.2025 Д4.15-15-2025.06/0006 (версия 25.2), по итогам 1 полугодия 2025 года исполнение показателей составило от 56,2 % до 106,0 % к годовым плановым значениям и от 106,4 % до 190,0 % к плановым значениям на 1 полугодие 2025 года. Достигнуты и перевыполнены годовые значения по 1 показателю из 3.

Согласно отчету по итогам 1 полугодия 2025 года в объеме годового плана достигнуты 3 результата, отчетные значения по двум результатам имеют нулевое значение.

Перечень результатов и контрольных точек определен в приложении 1 к региональному проекту – плане мероприятий по реализации регионального проекта, в соответствии с которым выполнение по 6 результатам и 42 контрольным точкам должно быть достигнуто до 31 декабря 2025 года, из которых по 9 контрольным точкам выполнение должно быть обеспечено в 1 полугодии 2025 года.

Согласно отчетным данным, за 1 полугодие 2025 года выполнены 10 контрольных точек, одна из них – досрочно.

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Согласно паспорту государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области», региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» является ее структурным элементом.

В системе «Электронный бюджет» первичная версия паспорта регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» сформирована 02.02.2025. По состоянию на 01.07.2025 действует редакция регионального проекта от 30.06.2025 № Д5-38-2025/001 (версия 25.1).

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 года.

Паспортом определена цель регионального проекта: «Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С».

В целях организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта между руководителями федерального

и регионального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области заключено соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Д50038-1 о реализации регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» на территории Брянской области (далее – Соглашение № 056-2024-Д50038-1), (в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2025 № 056-2024-Д50038-1/1).

Соглашением № 056-2024-Д50038-1 (с учетом дополнительного соглашения) определены результаты, которые должны быть достигнуты к 2030 году, со значениями на 2025 год:

1. Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях – 188 человек;

2. Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования – 261 человек;

3. Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии – 418 человек;

4. Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С – 1 условная единица;

5. Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови – 63 156 человек;

6. В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания – 1 единица.

Проведенный анализ показал, что значения показателей и результатов, определенных соглашением от 20.12.2024 № 056-2024-Д50038-1 (в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2025 № 056-2024-Д50038-1/1), соответствуют значениям показателей и результатов, предусмотренным паспортом регионального проекта.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» определено финансовое обеспечение его реализации в разрезе поставленных задач (результатов), общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2025 год определен в сумме 138 697,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 44 157,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 446,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства (средства ОМС) – 94 093,7 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение **Д5**.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 04.03.2025 № 19-З) расходы на реализацию регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» на 2025 год утверждены в сумме 44 603,4 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

Поступление средств федерального бюджета обусловлено Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Брянской области в целях софинансирования расходных обязательств Брянской области, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» от 27.12.2024 № 056-09-2025-609, определяющим предоставление из федерального бюджета бюджету Брянской области субсидии в объеме 44 603,4 тыс. рублей, в том числе общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Брянской области – 44 157,4 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета 446,0 тыс. рублей (1,0 %).

Проведенным анализом установлено, что средства на реализацию регионального проекта, запланированные в областном бюджете, обеспечили необходимый уровень софинансирования расходов, предусмотренный соглашением о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета.

Средства на реализацию регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» в 2025 году в полном объеме предусмотрены департаменту здравоохранения Брянской области и предусмотрены на:

обеспечение потребности в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях – 44 603,4 тыс. рублей»;

обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования – 88 945,7 тыс. рублей;

проведение скрининговых исследований на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови – 5 148,0 тыс. рублей.

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2025 года расходы на реализацию регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» составили 44 042,3 тыс. рублей, или 98,7 % утвержденных расходов.

Департаментом здравоохранения средства направлены ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» для закупки противовирусных лекарственных препаратов, согласно соглашению от 28.01.2025 № 20-2025-015374 на сумму 44 603,4 тыс. рублей. ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» размещено извещений о проведении закупок на сумму 44 042,3 тыс. рублей, или 98,7 %

бюджетных средств, заключено контрактов на сумму 44 042,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 44 042,3 тыс. рублей, или на 100,0 % от заключенных контрактов.

Кассовые расходы по средствам ОМС составили 18 543,7 тыс. рублей, в том числе на обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии – 14 402,8 тыс. рублей, на проведение скрининговых исследований на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови – 4 140,9 тыс. рублей.

По состоянию на 18.07.2025 размещен уточняющий отчет (Д5.15-15-2025.06/0006-1), согласно которому кассовые расходы по средствам ОМС составили 59 191,1 тыс. рублей, в том числе на обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии – 51 892,7 тыс. рублей, на проведение скрининговых исследований на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови – 7 298,4 тыс. рублей. Согласно пояснению к отчету, информация о фактических кассовых расходах предоставляется ТФОМС во второй декаде месяца, следующего за отчетным.

Обращено внимание, что по мероприятию «Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови» объем планируемых расходов, утвержденных паспортом, составил 5 148,0 тыс. рублей, что ниже кассовых расходов, сложившихся по итогам 1 полугодия 2025 года на 2 150,4 тыс. рублей, что характеризует необходимость уточнения паспорта регионального проекта.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен помесичный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году. В указанном разделе отражен план исполнения расходов в разрезе наименований результатов регионального проекта. По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о помесичном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 3-х случаях (апрель-июнь) по результату «Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях».

Наличие отклонений в сведениях о помесичном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)», на 30.06.2025, размещенном в системе «Электронный бюджет» 01.07.2025 №Д5.15-15-2025.06/0006, отражена информация о запланированных результатах и показателях на 2025 год и достигнутых значениях по итогам 1 полугодия 2025 года.

Согласно представленным данным о достижении показателей реализации регионального проекта отмечено, что по итогам 1 полугодия 2025 года плановые значения перевыполнены всем 5 показателям.

Приложением 1 к паспорту регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» утвержден план реализации мероприятий регионального проекта. В плане реализации регионального проекта в 2025 году в отношении 6 результатов запланировано выполнение 38 контрольных точек, в том числе в 1 полугодии 2025 года – 13.

Отчетные данные характеризуют исполнение всех запланированных на 1 полугодие 2025 мероприятий (контрольных точек), из них 12 контрольных точек – досрочно. Одна контрольная точка выполнена с нарушением срока на 3 дня (проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови» регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)» – всего 15982 исследования).

Цель 5. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Согласно паспорту государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области», региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» является ее структурным элементом.

В системе «Электронный бюджет» паспорт регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» сформирован 31.03.2025. По состоянию на 01.07.2025 действует уточненная редакция регионального проекта от 30.05.2025 № Д7-31-2025/002 (версия 25/2).

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 года.

Паспортом определена цель регионального проекта: «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций».

В целях организации взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта между руководителями федерального и регионального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области заключено соглашение от 17.12.2024 № 056-2024-Д70031-1 о реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

на территории Брянской области (далее – Соглашение № 056-2024-Д70031-1), (в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2025 № 056-2024-Д70031-1/1).

Указанным соглашением определен показатель, который должен быть достигнут в 2025 году: увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, со значением 4% (базовое значение 2023 – 0,0).

Соглашением № 056-2024-Д70031-1 (с учетом дополнительного соглашения) определены результаты, которые должны быть достигнуты к 2030 году. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации», в том числе значения результатов, которые должны быть достигнуты по состоянию на 31.12.2025:

разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», со значением 1 единица;

оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, со значением 2 единицы.

Отмечено, что в уточненной редакции паспорта регионального проекта нашли отражение вышеуказанные результаты и показатель проекта.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» определено финансовое обеспечение его реализации в разрезе поставленных задач (результатов), общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2025 год определен в сумме 64 820,1 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение Д7.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 04.03.2025 № 19-3) расходы на реализацию регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» на 2025 год утверждены в сумме 64 820,1 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

В значительной мере источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено Соглашением о предоставлении в 2025-2027 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию от 27.12.2024 № 056-09-2025-826, определяющим предоставление из федерального бюджета бюджету Брянской области субсидии в объеме 64 820,1 тыс. рублей, в том числе общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету

Брянской области – 64 171,9 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета 648,2 тыс. рублей (1,0 %).

Проведенным анализом установлено, что средства на реализацию регионального проекта, запланированные в областном бюджете, обеспечили необходимый уровень софинансирования расходов, предусмотренный соглашением о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета.

Средства на реализацию регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» в 2025 году, определенные бюджетной росписью расходов областного бюджета, предусмотрены департаменту здравоохранения Брянской области в полном объеме – 64 820,1 тыс. рублей.

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета за 1 полугодие 2025 года расходы на реализацию регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» составили 23 002,5 тыс. рублей, или 35,5 % предусмотренных на реализацию проекта расходов.

В рамках проводимых мероприятий предусмотрено приобретение для ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5», ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» 118 единиц медицинского оборудования для оснащения реабилитационных отделений. Согласно оперативной информации, представленной департаментом здравоохранения Брянской области, всего Учреждениями в первом полугодии 2025 года размещено извещений о проведении закупок медицинского оборудования на сумму 30 311,9 тыс. рублей, заключено контрактов на сумму 30 113,4 тыс. рублей, что составляет 46,5 % от общих объемов, выделенных на реализацию проекта средств. В настоящее время осуществляется поставка оборудования в Учреждения.

Принимая во внимание незначительный объем расходов в первом полугодии 2025 года – 35,5 %, отмечена необходимость усиления контроля со стороны департамента здравоохранения Брянской области за исполнением Учреждениями расходов в полном объеме в 2025 году и достижением запланированных результатов.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен ежемесячный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году. В указанном разделе отражен план исполнения расходов нарастающим итогом в разрезе наименований результатов регионального проекта. По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 3-х случаях (апрель-июнь) по результату «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей».

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

В отчете о ходе реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)», на 30.06.2025, размещенном в системе «Электронный бюджет» от 01.07.2025 № Д7.15-15-2025.06/0006, отражена информация о запланированных результатах и показателях на 2025 год и достигнутых значениях по итогам 1 полугодия 2025 года.

Показатель «Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации», со значением на 2025 год – 4 %, исполнен за полугодие в пределах запланированного значения (2 %) и на 50,0 % к годовым значениям (2 %).

Приложением 1 к паспорту регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)» (версия 25.2) утвержден план реализации мероприятий регионального проекта. В плане реализации регионального проекта в 2025 году в отношении двух результатов запланировано выполнение 12 контрольных точек, в том числе в 1 полугодии 2025 года – четырех.

Отчетные данные характеризуют исполнение всех запланированных на 1 полугодие 2025 мероприятий (контрольных точек), досрочно.

Цель 6. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Согласно паспорту государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области», региональный проект «Здоровье для каждого (Брянская область)» является ее структурным элементом.

В системе «Электронный бюджет паспорт регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» сформирован 30.05.2025. По состоянию на 01.07.2025 действует уточненная редакция регионального проекта от 30.06.2025 № ДА-33-2025/002 (версия 25/2).

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030 года.

Паспортом определена цель регионального проекта: «Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний».

В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Брянской области, между руководителями федерального и регионального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации и департаментом здравоохранения Брянской области заключено соглашение от 28.12.2024 № 056-2024-ДА0033-1 о реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» на территории Брянской области (далее – Соглашение № 056-2024-ДА0033-1).

Соглашением определены результаты, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза, в том числе значения результатов, которые должны быть достигнуты по состоянию на 31.12.2025:

проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах, со значением 1 условная единица;

в субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья, со значением 5 единиц;

центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, со значением 2 единицы.

Проведенный анализ показал, что значения показателей и результатов, определенных соглашением от 28.12.2024 № 056-2024-ДА0033-1, соответствуют значениям показателей и результатов, предусмотренным паспортом регионального проекта.

Отмечено, что за рамками соглашения включен результат «Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья»:

реализованы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения, со значением 1 единица.

В разделе 5 паспорта регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» определено финансовое обеспечение его реализации в разрезе поставленных задач (результатов), общий объем расходов на реализацию регионального проекта на 2025 год определен в сумме 3 578,0 тыс. рублей.

Для идентификации расходов на реализацию проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» в бюджетах в целевых статьях используется буквенное обозначение ДА.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 04.03.2025 № 19-З) расходы на реализацию регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» на 2025 год утверждены в сумме 3 578,0 тыс. рублей, что соответствует паспорту проекта.

В значительной мере источником формирования расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, являются средства федерального бюджета, поступление которых обусловлено Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» от 28.12.2024 № 056-09-2025-1398, определяющим предоставление из федерального бюджета бюджету Брянской области субсидии

в объеме 3 578,0 тыс. рублей, в том числе общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Брянской области, – 3 542,2 тыс. рублей.

Средства на реализацию регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» в 2025 году предусмотрены департаменту здравоохранения Брянской области в полном объеме – 3 578,0 тыс. рублей на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Согласно данным об исполнении расходов областного бюджета на 01.07.2025, расходы на реализацию регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» в 1 полугодии 2025 года, не осуществлялись. По информации департамента здравоохранения Брянской области, ожидается изменение стандарта оснащения центров.

В разделе 6 паспорта регионального проекта отражен ежемесячный план исполнения бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году.

В указанном разделе отражен план исполнения расходов нарастающим итогом в разрезе наименований результатов регионального проекта. По итогам 1 полугодия 2025 года отмечено наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта отчета о ходе реализации регионального проекта в 3-х случаях (апрель-июнь) по результату «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», запланированное расходование средств не осуществлялось.

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета субъекта характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта и при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

По итогам 1 полугодия 2025 года не достигнут плановый уровень по двум показателям: «Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более» и «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий, литр чистого спирта».

Согласно пояснениям к отчету, с целью достижения показателей в Брянской области разработан и реализуется план по дополнительным антиалкогольным и антитабачным мерам на территории Брянской области на 2025-2030 годы.

Приложением 1 к паспорту регионального проекта «Здоровье для каждого (Брянская область)» утвержден план реализации мероприятий регионального проекта. В плане реализации регионального проекта в 2025 году в отношении четырех результатов запланировано выполнение 25 контрольных точек, в том числе в 1 полугодии 2025 года – семи.

Отчетные данные характеризуют исполнение всех запланированных на 1 полугодие 2025 мероприятий (контрольных точек), из них 4 – досрочно.

По результатам мониторинга региональных проектов за 1 полугодие 2025 года оформлена аналитическая справка.

Результаты мониторинга региональных проектов за 1 полугодие 2025 года рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июля 2025 года.

В соответствии с Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты в адрес департамента здравоохранения Брянской области направлено информационное письмо, содержащее предложения об устранении отмеченных в ходе мониторинга недостатков. В адрес заместителя Губернатора Брянской области направлено информационное письмо, в котором изложены основные итоги мониторинга.

В установленный срок от объекта экспертно-аналитического мероприятия получен ответ, характеризующий проведение анализа выявленных недостатков и их устранение: департаментом здравоохранения Брянской области произведено уточнение планируемых расходов в разделе 5 паспорта регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Брянская область)», усилен контроль за ходом исполнения показателей и контрольных точек, использованием средств подведомственными учреждениями.

**Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области**

О.В. Савченко

**Информация
о результатах мониторинга реализации в 2025 году на территории
Брянской области региональных проектов, входящих в национальный проект
«Молодежь и дети» за 1 полугодие 2025 года**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: предоставление и использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации на территории Брянской области региональных проектов, иные материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитического мероприятия.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

департамент образования и науки Брянской области;
управление молодежной политики Брянской области;
департамент внутренней политики Брянской области.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети»;

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Все лучшее детям (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Профессионалитет (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Исследуемый период: 1 полугодие 2025 года.

Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертно-аналитического мероприятия.

Национальный проект «Молодежь и дети» разработан на федеральном уровне в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которым определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также перечень целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует их достижение.

Для оценки выполнения национальных целей, на достижение которых влияет реализация мероприятий национального проекта «Молодежь и дети», установлены следующие целевые показатели:

1. «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

а) завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;

2. «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»:

а) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

б) увеличение к 2030 году численности иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях, не менее чем до 500 тыс. человек;

в) увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;

г) увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов;

д) увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов;

е) обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;

ж) обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году;

з) повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;

и) формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций;

3. «Устойчивая и динамичная экономика»

а) создание к 2030 году условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;

б) создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;

в) увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике.

Результаты национального проекта «Молодежь и дети» характеризуются показателями, которые детализированы и закреплены в 9 федеральных проектах: «Россия – страна возможностей»; «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»; «Россия в мире»; «Все лучшее детям»; «Ведущие школы»; «Педагоги и наставники»; «Создание сети современных кампусов»; «Университеты для поколения лидеров»; «Профессионалитет».

Сроки начала и окончания национального проекта установлены с 01.01.2025 по 31.12.2030.

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году на региональном уровне реализуются региональные проекты «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет», являющиеся объектами экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Паспорт регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года (протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01). По состоянию на 30 июня 2025 года действует уточненная редакция регионального проекта от 30.06.2025 (версия № 25.2) Ю2-4-2025/003).

Согласно паспорту регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» куратором регионального проекта является заместитель Губернатора Брянской области по информационной, внутренней и молодежной политике, руководителем регионального проекта – начальник управления молодежной политики Брянской области, администратором – начальник отдела реализации молодежных проектов и программ молодежной политики управления молодежной политики Брянской области. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Ю2.

Региональный проект является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Региональная политика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 733-п.

Целью регионального проекта является создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

На 2025 год запланировано:

проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты с охватом 158,0 тыс. человек;

проведение патриотических мероприятий, направленных на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность;

проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства), в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 0,0409 млн. информационных материалов.

Результаты проведения в 2025 году запланированных мероприятий характеризуются следующими показателями:

«Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» – 51,39 %;

«Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» – 15,31 процента.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» между Статс-секретарем – заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи Министром сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», и Врио по руководству департаментом внутренней политики Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» на территории Брянской области от 05.12.2024 № 091-2024-Ю2004-1 (далее – Соглашение о реализации регионального проекта), сроком действия до 31.12.2030.

Приложениями № 1 и № 2 к Соглашению о реализации регионального проекта определены результаты реализации регионального проекта и показатели на период до 2030 года, аналогичные по своему содержанию и значениям результатам и показателям, установленным паспортами федерального и регионального проектов.

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» объем финансового обеспечения на 2025 год утвержден в сумме 1 938,7 тыс. рублей. Средства запланированы на проведение патриотических мероприятий, направленных на увеличение численности молодежи Брянской области, вовлеченных в социально-активную деятельность.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 938,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» на 2025 год, утвержденный паспортом регионального проекта, соответствует бюджетным ассигнованиям на его реализацию, предусмотренным Законом об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В разделе 6 паспорта регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» отражен ежемесячный план исполнения бюджета на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году нарастающим итогом. Исполнение расходов в 1 полугодии 2025 года не запланировано.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» за I и II кварталы 2025 года расходы в первом полугодии 2025 года не осуществлялись.

Разделом 3 паспорта регионального проекта установлен ежемесячный план достижения показателей регионального в 2025 году.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года показатели регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» выполнены с превышением плановых значений, в связи с чем управлению молодежной политики Брянской области необходимо проанализировать и обратить внимание на недостаточную точность планирования показателей в 2025 году в разрезе кварталов (месяцев):

показатель «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» исполнен на уровне 26,9 %, что в 3 раза превышает плановое значение на 30.06.2025;

показатель «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» исполнен на уровне 10,1 %, что в 1,7 раза превышает плановое значение на 30.06.2025.

По Плану реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» в 2025 году мероприятия проекта реализуются в сроки, установленные 19 контрольными точками, из них в 1 полугодии 2025 года по 4 контрольным точкам. Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта за I и II кварталы 2025 года мероприятия выполнены с соблюдением установленных контрольными точками сроков.

Цель 2. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Все лучшее детям (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Паспорт регионального проекта «Все лучшее детям» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года (протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01). По состоянию на 30 июня 2025 года действует уточненная редакция регионального проекта от 25.12.2024 Ю4-61-2025/001 (версия № 25.1).

Согласно паспорту регионального проекта «Все лучшее детям (Брянская область)» куратором регионального проекта является заместитель Губернатора Брянской области по культуре, образованию и науке, руководителем регионального проекта – директор департамента образования и науки Брянской области, администратором – первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Ю4.

Региональный проект «Все лучшее детям» является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п.

Целью регионального проекта «Все лучшее детям» является «Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи».

На 2025 год запланированы следующие мероприятия (результаты):

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, в отношении 15 объектов;

оснащение средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов 166 общеобразовательных организаций.

В 2025 году результаты проведения запланированных мероприятий характеризуются следующими показателями:

«Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – 0,41 %;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» – 80,19 процента.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Все лучшее детям» между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Все лучшее детям», и директором департамента образования и науки Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Все лучшее детям» на территории Брянской области от 09.12.2024 № 073-2024-Ю40061-1 (далее – Соглашение о реализации регионального проекта) сроком действия до 31.12.2030.

Соглашением о реализации регионального проекта на 2025 год определены результаты реализации регионального проекта, а также показатели, характеризующие их достижение, аналогичные результатам и значениям показателей, отраженным в паспорте регионального проекта.

В апреле 2025 года к Соглашению о реализации регионального проекта заключено дополнительное соглашение от 10.04.2025 № 073-2024-Ю40061-1/1 по результатам которого изменены базовые значения показателей:

первоначально базовое значение показателя «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» (2024 год) составляло 79,94 %, по дополнительному соглашению – 80,7 %;

первоначально базовое значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» (2023 год) составляло 0,37 %, по дополнительному соглашению – 0,4 процента.

Отмечено, что показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» запланирован на 2025 год со снижением к уровню 2024 года с 80,7 % до 80,19 % и достижением базового значения показателя только в 2027 году. При этом федеральным проектом «Все лучшее детям» по указанному показателю динамика к базовому значению показателя положительная.

В паспорте регионального проекта по состоянию на 30.06.2025 базовые значения показателей не соответствуют базовым значениям, указанным в дополнительном соглашении от 10.04.2025 № 073-2024-Ю40061-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта.

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта «Все лучшее детям» объем финансового обеспечения на весь период реализации проекта утвержден в сумме 2 181 797,7 тыс. рублей, из них на 2025 год в сумме 1 009 907,3 тыс. рублей. Средства запланированы на:

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в сумме 988 524,4 тыс. рублей;

оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в сумме 21 382,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 001 202,9 тыс. рублей, в том числе на:

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 979 820,0 тыс. рублей;

оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в сумме 21 382,9 тыс. рублей.

В целях предоставления из федерального бюджета в 2025 году бюджету Брянской области субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» между Министерством просвещения Российской Федерации и департаментом образования и науки Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.12.2024 № 073-09-2025-233 (далее – Соглашение № 073-09-2025-233).

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения № 073-09-2024-237 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2025 году 979 820,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 921 030,8 тыс. рублей (94,0 %), средства областного бюджета – 58 789,2 тыс. рублей (6,0 %). Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, в отношении 15 объектов.

В целях предоставления из федерального бюджета в 2025 году бюджету Брянской области субсидии на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания между Министерством просвещения Российской Федерации и департаментом образования и науки Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2024 № 073-09-2025-830 (далее – Соглашение № 073-09-2025-830).

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения № 073-09-2025-830 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2025 году 21 382,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 21 169,1 тыс. рублей (99,0 %), средства областного бюджета – 213,8 тыс. рублей (1,0 %). В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения № 073-09-2025-830 средства предусмотрены на оснащение 166 предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

Объем средств, предусмотренный Соглашением № 073-09-2025-233 и Соглашением № 073-09-2025-830 на реализацию мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям», соответствует объему финансирования, утвержденному Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию мероприятий проекта.

Согласно разделу 6 отчета о ходе реализации регионального проекта «Все лучшее детям» за II квартал 2025 года по состоянию на 31.06.2025 расходы исполнены на общую сумму 444 404,31 тыс. рублей по мероприятиям:

модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в сумме 442 643,89 тыс. рублей (45,2 % годовых значений);

оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в сумме 1 760,42 тыс. рублей (7,2 % годовых значений).

Согласно разделу 6 «Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» Отчета о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года, по результату «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» кассовые расходы исполнены с отклонением от плановых значений в период с апреля по июнь 2025 года, по результату «Реализованы мероприятия

по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» кассовые расходы исполнены с отклонением от плановых значений в период с января по июнь 2025 года.

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта или при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

С учетом расходов средств муниципальных бюджетов объем расходов на реализацию регионального проекта в 1 полугодии 2025 года (раздел 5 отчета) составил 448 062,9 тыс. рублей, что соответствует 44,2 % утвержденного объема.

Разделом 3 паспорта регионального проекта установлен ежемесячный план достижения показателей регионального в 2025 году, согласно которому достижение показателя «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» на 30.06.2025 запланировано на уровне 0,41 % (годовое значение), по показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» достижение на 30.06.2025 запланировано на уровне 67,5 процента.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года запланированные показатели выполнены с превышением плановых значений:

показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» на июнь 2025 года составил 0,61 %, что в 1,5 раза превышает плановое годовое значение;

показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» на июнь 2025 года, составил 68,9 % (102,5 % от плана).

Наличие отклонений в сведениях о ежемесячном плане достижения показателей регионального проекта свидетельствует о необходимости повышения департаментом образования и науки Брянской области качества планирования исполнения показателей или при необходимости своевременного уточнения раздела 3 паспорта регионального проекта.

По Плану реализации регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году мероприятия проекта реализуются в сроки, установленные 11 контрольными точками. Согласно установленным срокам в 1 полугодии 2025 года к реализации запланированы 2 контрольные точки.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта за I-II кварталы 2025 года в 1 полугодии 2025 года, предусмотренные Планом реализации регионального проекта «Все лучшее детям» контрольные точки выполнены с соблюдением установленных сроков.

Цель 3. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Паспорт регионального проекта «Педагоги и наставники» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года

(протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01). По состоянию на 30 июня 2025 года действует первоначальная редакция паспорта регионального проекта.

Согласно паспорту регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» куратором регионального проекта является заместитель Губернатора Брянской области по культуре, образованию и науке, руководителем регионального проекта – директор департамента образования и науки Брянской области, администратором – первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Ю6.

Региональный проект «Педагоги и наставники» является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п.

Целью регионального проекта «Педагоги и наставники» является сокращение количества вакантных должностей в образовательных организациях.

На 2025 год в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» запланированы следующие мероприятия (результаты):

«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» – 513 человек;

«В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» – 344 единиц;

«Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель» – 5 человек;

«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций (ежемесячно)» – 7 704,0 единиц;

«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций (ежемесячно)» – 801,0 единиц.

Значения результатов (мероприятий) регионального проекта «Педагоги и наставники» аналогичны значениям результатов (мероприятий), установленных в отношении Брянской области паспортом федерального проекта «Педагоги и наставники».

В разделе 2 паспорта регионального проекта «Педагоги и наставники» определен показатель «Прирост участников программы «Земский учитель» с плановым значением на 2025 год в количестве 5 человек.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» между заместителем Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Педагоги и наставники», и директором департамента образования и науки Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта,

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Педагоги и наставники» на территории Брянской области от 09.12.2024 № 073-2024-Ю60062-1 (далее – Соглашение о реализации регионального проекта), сроком действия до 31.12.2030. Приложением № 1 к Соглашению о реализации регионального проекта определены мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения для Брянской области, аналогичные значениям и срокам, указанным в паспорте регионального проекта «Педагоги и наставники».

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта объем финансового обеспечения на 2025 год в сумме 1 267 085,9 тыс. рублей и запланирован на:

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 40 075,6 тыс. рублей;

реализацию в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 80 052,2 тыс. рублей;

единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель» в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, в сумме 1 048 448,5 тыс. рублей;

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций в сумме 93 509,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено за счет средств федерального и областного бюджетов.

Законом Брянской области от 11.12.2024 № 98-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 267 085,9 тыс. рублей по направлениям расходов, указанным в паспорте проекта, из них:

департаменту образования и науки Брянской области – 1 257 867,8 тыс. рублей;

департаменту здравоохранения Брянской области – 6 249,6 тыс. рублей;

департаменту культуры Брянской области – 2 968,6 тыс. рублей.

В целях предоставления из федерального бюджета в 2025 году бюджету Брянской области субсидии и иных межбюджетных трансфертов между Министерством просвещения Российской Федерации и департаментом образования и науки Брянской области заключено 5 соглашений на общую сумму 1 267 085,9 тыс. рублей.

Паспортом федерального проекта «Педагоги и наставники» объем финансирования мероприятий регионального проекта на территории Брянской области утвержден в сумме 1 267 078,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 265 985,5 тыс. рублей), что на 7,9 тыс. рублей меньше объема, утвержденного паспортом регионального проекта «Педагоги и наставники», Законом Брянской

области от 11.12.2024 № 98-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также Соглашениями о предоставлении субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта.

В разделе 6 паспорта регионального проекта «Педагоги и наставники» отражен помесечный план исполнения бюджета на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году нарастающим итогом, согласно которому исполнение расходов в 1 полугодии 2025 года запланировано на общую сумму 713 167,4 тыс. рублей.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» за II квартал 2025 года по состоянию на 31.06.2025 расходы в первом полугодии 2025 года исполнены в сумме 681 151,2 тыс. рублей с отклонением от утвержденных значений:

по мероприятию «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» расходы при плане в сумме 23 666,9 тыс. рублей (59,0 % годового объема) в период с января по июнь 2025 года исполнены с отклонениями и составили 22 622,9 тыс. рублей (56,5 % годового объема). Выплаты предоставлены 504 советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями при запланированном количестве 513 человек;

по мероприятию «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» расходы при плане в сумме 47 369,4 тыс. рублей (59,2 %) в период с января по июнь 2025 года исполнены с отклонениями и составили 45 541,2 тыс. рублей (56,9 % годового объема). В 344 школах Брянской области и 23 учреждениях СПО работают 504 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В 2024-2025 учебном году в рамках Единого календарного плана воспитательной работы советниками директора по воспитанию проведено 15 000 мероприятий с охватом 82 000 обучающихся;

по мероприятию «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций» расходы при плане 586 366,5 тыс. рублей (55,9 %) в период с января по июнь 2025 года исполнены с отклонениями и составили 551 787,3 тыс. рублей (52,6 % годового объема). Осуществлены выплаты педагогическим работникам в количестве 7 704 единиц;

по мероприятию «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций» расходы при плане в сумме 55 764,6 тыс. рублей (59,6 %) в период с января по июнь 2025 года исполнены с отклонениями и составили 61 199,8 тыс. рублей (65,4 % годового объема). Осуществлены выплаты педагогическим работникам в количестве 784 единицы при плановом количестве 801.

По информации департамента образования и науки Брянской области плановое значение в количестве 801 единицы указано неверно, инициировано заключение дополнительного соглашения на уменьшение планового значения.

Отмечено, что наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета характеризует необходимость более тщательного планирования расходов регионального проекта или при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспорта регионального проекта.

Достижение показателя регионального проекта «Прирост участников программы «Земский учитель» со значением 5 человек в 2025 году запланировано на конец 2025 года.

По Плану реализации регионального проекта «Педагоги и наставники (Брянская область)» в 2025 году мероприятия проекта реализуются в сроки, установленные 31 контрольной точкой. Согласно установленным срокам в 1 полугодии 2025 года к реализации запланированы 12 контрольных точек.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта за I-II кварталы 2025 года в 1 полугодии 2025 года контрольные точки выполнены с соблюдением установленных сроков.

Цель 4. Оценить полноту выполнения в 2025 году на территории Брянской области регионального проекта «Профессионалитет (Брянская область)» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Паспорт регионального проекта «Профессионалитет» утвержден Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области в январе 2025 года (протокол заочного заседания от 29.01.2025 № 25/01). По состоянию на 30 июня 2025 года действует уточненная редакция регионального проекта от 30.06.2025 (Ю9-62-2025/001 версия № 25.1).

Согласно паспорту регионального проекта «Профессионалитет» куратором регионального проекта является заместитель Губернатора Брянской области по культуре, образованию и науке, руководителем регионального проекта – директор департамента образования и науки Брянской области, администратором – первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Брянской области. Срок реализации регионального проекта: с 01.01.2025 по 31.12.2030, код проекта Ю9.

Региональный проект «Профессионалитет» является структурным элементом (проектная часть) государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п.

Целью регионального проекта «Профессионалитет» является подготовка кадров под запрос экономики. В рамках реализации регионального проекта запланировано адресное создание образовательно-производственных кластеров.

В 2025 году достижение цели регионального проекта «Профессионалитет» характеризуется следующими показателями:

«Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» – 30,0 %;

«Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» – 43,0 процента.

В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта «Профессионалитет» между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Профессионалитет», и директором департамента образования и науки Брянской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Профессионалитет» на территории Брянской области от 06.12.2024 № 073-2024-Ю90062-1 (далее – Соглашение о реализации регионального проекта), сроком действия до 31.12.2030.

Соглашением о реализации регионального проекта на 2025 год определены показатели регионального проекта, аналогичные по значениям паспорту регионального проекта.

Дополнительным Соглашением от 04.06.2025 № 073-2024-Ю90062-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта приложением № 2 определены мероприятия (результаты) регионального проекта со значениями:

«Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» ежегодно в период 2025-2027 годов в количестве 0,039 тыс. единиц;

«Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации» в количестве 1 единица в 2025 году.

По информации департамента образования и науки Брянской области в 2025 году в целях подготовки высокопрофессиональных квалифицированных кадров и повышения эффективности аграрного производства запланировано создание кластера «Сельское хозяйство». В кластер войдут 4 образовательных организации: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум», ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум», ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум», ГБПОУ «Комаричский механико-технологический техникум», а также 2 предприятия: АО «Пролетарий» и ООО «Погарский картофель». В рамках создания кластера запланировано приобретение современных технических средств обучения и оборудования, брендинг и ремонт помещений учебно-производственного комплекса.

Отмечено, что предусмотренное дополнительным Соглашением от 04.06.2025 № 073-2024-Ю90062-1/1 мероприятие (результат) «Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» ежегодно в период 2025-2027 годов в количестве 0,039 тыс. единиц в паспорте регионального проекта по состоянию на 30.06.2025 отсутствует. В связи с чем паспорт регионального проекта «Профессионалитет» подлежит уточнению.

Согласно разделу 5 паспорта регионального проекта «Профессионалитет» объем финансового обеспечения утвержден на 2025 год в сумме 78 186,1 тыс. рублей.

Средства запланированы на создание на территории Брянской области образовательно-производственного кластера.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено за счет средств федерального и областного бюджетов.

Бюджетной росписью по состоянию на 01.07.2025 бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Профессионалитет» на 2025 год утверждены в сумме 78 186,1 тыс. рублей.

В целях предоставления из федерального бюджета в 2025 году бюджету Брянской области субсидии на создание образовательно-производственных кластеров между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области в лице департамента образования и науки Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 05.06.2025 № 073-09-2025-960 (далее – Соглашение № 073-09-2025-960).

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения № 073-09-2025-830 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2025 году 78 186,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 77 404,2 тыс. рублей (99,0 %)). В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения № 073-09-2025-830 средства предусмотрены на создание образовательно-производственного кластера на территории Брянской области за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Объем средств, предусмотренный Соглашением № 073-09-2025-830 на реализацию мероприятий регионального проекта «Профессионалитет», соответствует объему финансирования, утвержденному сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 01.07.2025 и разделу 5 паспорта регионального проекта.

В разделе 6 паспорта регионального проекта «Профессионалитет» отражен ежемесячный план исполнения бюджета на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году нарастающим итогом, согласно которому исполнение расходов в 1 полугодии 2025 года не предусмотрено.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Профессионалитет» за II квартал 2025 года по состоянию на 31.06.2025 расходы в первом полугодии 2025 года не осуществлялись.

Разделом 3 паспорта регионального проекта установлен ежемесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году, согласно которому по состоянию на 30.06.2025 достижение по показателю «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» запланировано на уровне 28,9 %, по показателю «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» на уровне 25,99 процента.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 года показатели регионального проекта «Профессионалитет» выполнены с превышением плановых значений и составили:

по показателю «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» – 45,0 %, что в 1,5 раза выше планового значения. Отмечено, что прогнозируемое значение на период июль-декабрь 2025 года определено 45 %, что характеризует возможность уточнения плановых значений, в том числе и в отношении периодов 2026-2028 годов (плановые значения на 2026 – 35 %, 2027 – 40 %, 2028 – 45 %);

«Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» на уровне 26,9 % (103,5 % от плана).

По Плану реализации регионального проекта «Профессионалитет» в 2025 году мероприятие проекта реализуется в сроки, установленные 6 контрольными точками. Согласно установленным срокам в 1 полугодии 2025 года к реализации запланировано выполнение 2 контрольных точек.

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта за I-II кварталы 2025 года в 1 полугодии 2025 года контрольные точки выполнены с соблюдением установленных сроков.

Результаты мониторинга рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июля 2025 года, по решению которой:

начальнику управления молодежной политики Брянской области направлены информация о результатах мониторинга реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и информационное письмо с предложениями:

- рассмотреть информацию о результатах мониторинга реализации на территории Брянской области регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» за 1 полугодие 2025 года, проанализировать выявленные недостатки в целях недопущения их в дальнейшем;

- проанализировать причины отклонений помесечного плана достижения показателей регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» за 1 полугодие 2025 года, обеспечивать качественное планирование достижения показателей регионального проекта;

директору департамента образования и науки Брянской области направлены информационное письмо и информация о результатах мониторинга реализации региональных проектов «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» с предложениями:

- рассмотреть информацию о результатах мониторинга реализации на территории Брянской области региональных проектов «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» за 1 полугодие 2025 года, проанализировать выявленные недостатки в целях недопущения их в дальнейшем;

- обеспечить соответствие базового значения показателя «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности

и таланты», установленного паспортом регионального проекта «Все лучшее детям» и дополнительным соглашением от 10.04.2025 № 073-2024-Ю40061-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта от 09.12.2024 № 073-2024-Ю40061-1;

- проанализировать причины отклонений помесечного кассового исполнения регионального проекта «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники», обеспечивать качественное планирование расходов, при наличии объективных причин принимать меры по своевременному внесению изменений в паспорт регионального проекта;

- проанализировать причины отклонений помесечного плана достижения показателей регионального проекта «Все лучшее детям» за 1 полугодие 2025 года, обеспечивать качественное планирование достижения показателей регионального проекта;

- обеспечить соответствие результатов паспорта регионального проекта «Профессионалитет» результатам, определенным дополнительным соглашением от 04.06.2025 № 073-2024-Ю90062-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта от 06.12.2024 № 073-2024-Ю90062-1.

Начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области направлены информационное письмо и информация о результатах мониторинга для рассмотрения и контроля за реализацией департаментом образования и науки Брянской области и управлением молодежной политики Брянской области предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Согласно представленной департаментом образования и науки Брянской области и управлением молодежной политики Брянской области информации предложения Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрены, проанализированы причины отклонений помесечного кассового исполнения региональных проектов и плана достижения показателей регионального проекта.

Департаментом образования и науки Брянской области обеспечено соответствие базового значения показателя «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты», установленного паспортом регионального проекта «Все лучшее детям» и дополнительным соглашением от 10.04.2025 № 073-2024-Ю40061-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта от 09.12.2024 № 073-2024-Ю40061-1. Внесены изменения в паспорт регионального проекта «Профессионалитет»: утверждено мероприятие (результат) «Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее», определены значения показателей.

**Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области**

Н.В. Подобедова

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационный бюллетень

Выпуск № 3 (63) / 2025

Содержание Информационного бюллетеня
утверждено решением Редакционного совета
Контрольно-счетной палаты Брянской области
от 15 октября 2025 года